

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2024-06-04

§132

**Slutredovisning Nya Götafors skola (KS 2024/113)****Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av Nya Götafors skolas markanläggning inkl. redskap – projekt 91010.

**Sammanfattning**

Nya Götafors skola är en inhyrd skolbyggnad till vilken tekniska kontoret utfört markarbeten för etablering av byggnad, parkerings- och angöringsytor, skolgård samt komplementbyggnader för en kostnad på totalt 11,3 mnkr. Projektets budget var på 9 mnkr. Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalad markentreprenör och lekutrustning upphandlades genom centralt upphandlade avtal.

Främsta anledningen till underskottet är tillkommande yta med anledning av utökad disponering av markområdet enligt ovan, grundläggning för miljöhus, förråd, markarbeten för värmecentral samt allmänna kostnadsökningar på material och timersättningar från kalkylskede till genomförande.

**Beslutsunderlag**

- §97 KSAU Slutredovisning Nya Götafors skola
- Slutredovisning Nya Götafors skola
- §43 TN beslut- Slutredovisning Nya Götafors skola

Paragrafen är justerad