



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2025-09-29

§94

## **Slutredovisning överföringsledning VA Hok-Svenarum-Hagafors (KS 2025/147)**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt "Överföringsledning Hagafors, Svenarum och Hok".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handlingarna ska kompletteras med ytterligare information om tvisten inför kommunfullmäktiges sammanträde.

### **Sammanfattning**

2008 gjordes en besiktning av vatten- och avloppsreningsverket i Svenarum och Hagafors. Bakgrunden var att tre av anläggningar var i stort behov av upprustning och en av viss komplettering. Innan investeringar utfördes i anläggningarna bedömdes det vara lämpligt att undersöka alternativ att lägga ner anläggningarna och istället knyta ihop Svenarum, Hagafors och Hok via överföringsledningar.

Tekniska utskottet beslutade om alternativet med överföringsledningar 2014-04-16 § 28, DNR KS 2014/017.

2015-01-07 godkändes begäran om ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projektet av kommunstyrelsen.

Under åren 2017-2019 utfördes projekteringsarbeten och markförhandlingar med markägarna utmed föreslagna ledningssträcka.

2019-12-17 tilldelades Skanska AB projektet med utförandet av överföringsledningar och ombyggnation av befintliga anläggningar mellan Hok – Svenarum och Hagafors

2021-01-13 slutbesiktades entreprenaden och idag (2025) är den nya överföringsledningen i full drift och det har inte varit några konstigheter eller driftstörningar med de nya anläggningarna.

Kommunal budget 34 500 tkr

Utfall -36 067 tkr

Avvikelse - 1 567 tkr

Kontoposter 2014-2025

Entreprenader -30 585

Konsultkostnad -4 110

Markinträngsersättningar -690

Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.) -380

Övrigt (hyra, el, reparation, etc.) -301

Förlikning +173



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2025-09-29

I och med de ökade kostnaderna som uppkom i projektet har Vaggeryd kommun tvistat att konsult agerat vårdslöst vid upprättandet av förfrågningsunderlag genom att lämna felaktiga uppgifter i detta. 2025-05-05 undertecknades ett förlikningsavtal efter 4 års tvistade där Konsult ska utge Vaggeryds kommun ersättning med 173tkr.

### Expedieras till

Tekniska nämnden

### Beslutsunderlag

- §157 KS Slutredovisning överföringsledning VA Hok-Svenarum-Hagafors
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2025-07-08
- Tekniska nämndens beslut 2025-06-10 § 81
- Expediering av tekniska nämndens beslut 2025-06-10 § 81 (2/2)
- Bilaga 1- Stämningsansökan
- Bilaga 2- Stämningsansökan bilaga 3
- Bilaga 3- Förlikning

Paragrafen är justerad