



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2025-09-10

§157

Slutredovisning överföringsledning VA Hok-Svenarum-Hagafors (KS 2025/147)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna slutredovisning av investeringsprojekt "Överföringsledning Hagafors, Svenarum och Hok".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handlingarna ska kompletteras med ytterligare information om tvisten inför kommunfullmäktiges sammanträde.

Sammanfattning

2008 gjordes en besiktning av vatten- och avloppsreningsverket i Svenarum och Hagafors. Bakgrunden var att tre av anläggningar var i stort behov av upprustning och en av viss komplettering. Innan investeringar utfördes i anläggningarna bedömdes det vara lämpligt att undersöka alternativ att lägga ner anläggningarna och istället knyta ihop Svenarum, Hagafors och Hok via överföringsledningar.

Tekniska utskottet beslutade om alternativet med överföringsledningar 2014-04-16 § 28, DNR KS 2014/017.

2015-01-07 godkändes begäran om ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projektet av kommunstyrelsen.

Under åren 2017-2019 utfördes projekteringsarbeten och markförhandlingar med markägarna utmed föreslagen ledningssträcka.

2019-12-17 tilldelades Skanska AB projektet med utförandet av överföringsledningar och ombyggnation av befintliga anläggningar mellan Hok – Svenarum och Hagafors

2021-01-13 slutbesiktades entreprenaden och idag (2025) är den nya överföringsledningen i full drift och det har inte varit några konstigheter eller driftstörningar med de nya anläggningarna.

Kommunal budget 34 500 tkr

Utfall -36 067 tkr

Avvikelse - 1 567 tkr

Kontoposter 2014-2025

Entreprenader -30 585

Konsultkostnad -4 110

Markinträngsersättningar -690

Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.) -380

Övrigt (hyra, el, reparation, etc.) -301

Förlikning +173



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2025-09-10

I och med de ökade kostnaderna som uppkom i projektet har Vaggeryd kommun tvistat att konsult agerat vårdslöst vid upprättandet av förfrågningsunderlag genom att lämna felaktiga uppgifter i detta. 2025-05-05 undertecknades ett förlikningsavtal efter 4 års tvistade där Konsult ska utge Vaggeryds kommun ersättning med 173tkr.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

- §109 KSAU Slutredovisning överföringsledning VA Hok-Svenarum-Hagafors
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2025-07-08
- Tekniska nämndens beslut 2025-06-10 § 81
- Expediering av tekniska nämndens beslut 2025-06-10 § 81 (2/2)
- Bilaga 1- Stämningsansökan
- Bilaga 2- Stämningsansökan bilaga 3
- Bilaga 3- Förlikning

Paragrafen är justerad