



Tekniska förvaltningen

Dnr KS 2026/110

Till Teknisk nämnd

Slutredovisning dagvattenåtgärder fårhagen ID 92031

Förslag till beslut

Godkänna slutredovisning av projekt dagvattenåtgärder i Fårhagen.

Sammanfattning av ärendet

I arbetet mot hållbar samhällsutveckling och stärka Vaggeryds kommun inför ett förändrat klimat har tekniska kontoret utfört åtgärder för att förbättra dagvattenhantering, så att flöden nedströms blir stabilare. Likväl samtidigt skapa ett område för rekreation.

Tekniska kontoret har 900tkr tilldelade resurser enligt strategisk plan och budget 2025, Diariennr: KS 2024/026.

Under 2025 påbörjade tekniska kontoret arbetet och det färdigställdes under samma år.

Ekonomiska konsekvenser:

Kommunal budget	900 tkr
Utfall	-916 tkr
Avvikelse	-16 tkr

Då berört område tidigare har påvisat en tri-förorening i grundvattnet har ett kontrollprogram tagits fram och en konsultfirma har tagit provet inför det planerade arbetet. Konsult har bevakat arbetet under byggprocessen och gjort mätningar efter utfört arbete. I slutrapport 2025-11-28 framgår att tri-förorening har påträffats vid den andra kontrollprovtagningen, halterna är dock med god marginal underskridande MKN (ca 100ggr). Halterna är så låga att de inte kan ses som ett resultat av att arbetena inom området har bidragit till ökad spridning av ämnena i ytvattnet. Bedömningen är således att uppföljande provtagningar inte anses nödvändiga.

Ärende

Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): Schakta AB, Sandahls Grus & Asfalt, WSP (konsult) Vaggeryds kommun (egen regi)

Samråd:

Tekniska kontoret har haft samråd med miljö- och byggförvaltningen i och med tidigare påvisningar av tri-föroreningar.

Politiska mål och hållbarhetsperspektiv:

Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen”

Verkställighet, uppföljning och utvärdering:



Tillsyn av anläggningen sker löpande. Intensivare tillsyn de första åren innan all vegetation har satt sig i området.

Uppföljning av föroreningar efter utfört arbete har utförts tillsammans med konsultfirma WSP. Uppföljande provtagningar anses inte nödvändigt.

Förvaltningens helhetsbedömning:

Helhetsbedömningen är att projektet har gått enligt förväntningarna. Tekniska förvaltningen anser att projektet var nödvändigt för att kunna möta det förändrade klimatet på ett mer hållbart sätt.

Handlingar som medföljer ärendet:
Slutrapport WSP 2025-11-28

Beslutet ska skickas till

VA-chef
Teknisk chef
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Handläggare

Teo Magnusson Bejving
VA-chef