



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-02-05

§36

Slutredovisning VA - Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning - ID 9303 (KS 2014/277)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av projektet VA - Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303.

Sammanfattning

På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontorets getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation av ett nytt vattenverk med manganavskiljning.

Sedan våren 2015 har utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått.

Våren 2017 blev i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan tekniska kontoret påbörjade upphandlingen så beviljade kommunstyrelsen ianspråktagandet av de budgeterade investeringsmedlen, tidplanen för upphandling av entreprenaden var innan semesterperioden 2017 och byggskedet skulle inledas sedan under september månad.

Det uppstod medelsbrist vid tilldelningsskedet av vattenverket, vilket gjorde att tidsplanen blev något försenad.

Driftsättning av vattenverket beräknades först kunna ske tidigast sommaren 2018. Utfall av driftsättning blev februari 2019.

Tekniska kontoret har enligt ovan byggt om ett gammalt vattenverk till råvattentäkt, förlagt nya råvattenledningar och byggt ett nytt Vattenverk.

Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-02-05

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-01-15, § 16 Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning – ID 9303
- §168 TN Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning – ID 9303
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse
- Bilagor Slutredovisning Vattenverk Vaggeryd (003)