

Projektsammanställning till tekniska nämndens arbetsutskott, 4 november 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-10-28	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Avslutad	1179	900	-279	Skatt inv.	Nej	Ja		Nej	Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola. Väderskydd vid Kinnarps är utfört. Statsbidrag kommer begäras ut, 50 %.	2024	jan	2024	aug
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	702	550	-152	Skatt inv.	Nej	Ja			Passage utanför Hjortsjöskolan, se id 92007, Statsbidrag kommer begäras ut, 50%.	2023	jun	2024	nov
9205	Belägningsarbeten nya projekt	Avslutad	43	450	407	Skatt inv.	Nej	Nej		Nej	Stallgatan, Vaggeryd klar	2024	Jan	2024	sep
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Pågående	1752	7500	5748	Skatt inv.	Nej	Nej		Nej	Byggnation av VA pågår. Gatubyggnation pågår. Marklösen och samordning med andra ledningsägare pågår. Merarbeten i VA-omläggningen har medfört förseningar i projektet.	2024	Jan	2025	juni
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Upphandling	7553	12600	5047	Skatt inv.	Nej	Ja		Ja	FFU för anläggandet av två nya broar och del av fiskvandringväg mm är framtaget och ute för räkning. Begäran om tidsförångning av färdigställandet har skickats in och godkänts av Mark- och miljööverdomstolen. Enligt mark och miljööverdomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2027. Kalkylerad kostnad har tydliggjorts eftersom projektering och mängdförteckning har upprättats (FFU). Byggnation av del av fiskvandringväg pågår. Damm är färdigställt.	2025	feb	2025	dec
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	1253	2000	747	Skatt inv.	Nej	Nej		Nej	Breddning av gata och ny passage Källemogatan, Vaggeryd. Ny GC-väg Källemogatan, Vaggeryd.	2024	nov	2025	maj
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	2086	2200	114	Exploatering	Nej	Nej		Nej	Årlig Påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2024.	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	153035	261800	108765	Exploatering	Nej	Nej		Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riks väg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riks väg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. Byggnation av vändplan på Fraktvägen pågår. Vägvisning och informationstavla till området pågår. Projektering av nya busshållplatser och passage vid Bring och DHL.	2023	maj	2030	
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	36067	34500	-1567	Taxa inv.	Ja	Nej		Ja	Slutbesiktning januari 2021. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut kommer budget avvikelsen minska.	2020	feb		
9311	Ledningsförynelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	15105	16100	995	Taxa reinvest.	Nej	Nej		Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. SK-Centrum + Källemo pågår. Klevshult är klart. Kommande ledningsförynelse, Esplanaden, Fabriksgatan, Ekövägen, Narvavägen.	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	321	1000	679	Taxa reinvest.	Nej	Nej		Nej	Påspeng, Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024.	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	1101	1600	499	Taxa reinvest.	Nej	Nej		Nej	Påspeng. Nya gällor och fästen SK-ARV utförd 2024.	2023	jan	2026	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	17428	28000	10572	Taxa inv.	Nej	Nej		Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 Byggnation pågår. Etapp 3 markförhandlingar. Upphandling planeras läggas ut i november	2019		2026	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-12130	-18450	-6320	Exploatering	Ja	Nej		Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsådrag.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampor LED	Pågående	5175	8500	3325	Skatt reinvest.	Nej	Nej		Nej	Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta ut stolpsatsarna, vilket är det arbete som pågår för närvarande. Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.	2023	sep	2025	juni
9905	Lekplatser	Pågående	469	1200	731	Skatt reinvest.	Nej	Nej		Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur som pågår.	2024		2025	feb
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	1334	3143	1809	Skatt reinvest.	Nej	Nej		Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll. Belägningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	612	1200	588	Skatt inv.	Nej	Nej		Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under v 43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidragsfilen återstår att uppdateras efter avslutat arbete.	2024	okt		
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	1284	3000	1716	Taxa inv.	Nej	Nej		Ja	Brunnar borrade och kapacitetstestade. Provtagning och långtidsprov pumpning kvarstår	2020	feb		
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1481	1700	219	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Dialog med Regionen om framtida åtgärder pågår.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	10612	25000	14388	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändiga.	Löpande			
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	10109	48441	38332	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Projektering och Byggnation pågår.	2024	apr	2026	

Projektsammanställning till tekniska nämndens arbetsutskott, 4 november 2024								Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-10-28	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad	
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	694	2000	1306	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppobstad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande				
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	5840	5500	-340		Ja				Byggnation klar slutregering kvarstår	2024	Feb	2024		
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)	Pågående	583	500	-83	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som inleder av hyrande verksamheter. Nätverk Sörgården, G:a Östra Skolan - anpassning kontor, Bullerbyns förskola CCTV, Sörgårdsskolan CCTV. Årlig påspeng.	Löpande				
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Pågående	5277	6000	723	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Byggnation klar. Åtgärder efter slutbesiktning kvarstår					
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten	Pågående	4008	4000	-8	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation klar.					
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Pågående	531	1000	469	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver					
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågefors skola 7-9, Skillingaryd	Pågående	1799	2500	701	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågående projekt renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågefors skolans Högstadieskola.	2023	okt	2024	Nov	
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)	Avslutad	3713	3000	-713	Hyra inv.	Ja	Nej	Ja	Nej	Projektet är färdigt.	2023	Sep	2024	Okt	
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	895	10000	9105	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec	2025		
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Pågående	1988	2000	12	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående ombyggnation	2024	Jan	2024	okt	
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Upphandling	71	1000	929	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående projektering Upphandling avbruten pga för höga kostnader	2024	Jan	2025		
91021	Fågefors skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Planering	47	537	490	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering och ombyggnad av kök pågående projektering.	2024	Jan			
91023	Nybyggnad Byarums skola	Underlag	139	5000	4861	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Framtagande av upphandlingsunderlag med konsulter pågår	2024	Jan			
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)	Pågående	583	500	-83	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Lokalanpassning för hyresgäst	2024	Feb	2024	Maj	
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande	Pågående	394	2000	1606	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	En större post som tillhör mellanstadiet Hjortsjöskolan har konterats fel under sommaren och belastar detta ID. Utredning pågår.					
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan	Pågående	649	800	151	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Byggnation av farthinder och passager samt regnbädd pågår.	2024	sep	2024	nov	
92011	VA Östra strand	Underlag	411	6000	5589	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering pågår. Byggnation planeras påbörjas vinter 2024					
92012	Gata, belysning Östra strand	Underlag	1218	20000	18782	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering pågår. Byggnation planeras påbörjas våren 2024.	2025	apr	2025	dec	
92013	Expl Östra strand	Underlag	247	0	-247	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering av Gröna kilen pågår. Avverkning klar.	2025	apr	2025	dec	
9349	Avloppspumpsstationer förnyelse	Pågående	275	600	325	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation planeras påbörjas våren 2024.					
9805	Brandvatten travområde	Pågående	148	10000	9852	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommande renovering av Båramo pst + GC-tunnel Hok.	2024	sep	2025	juni	
9178	Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök	Underlag	68	10000	9932	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Deletapp av borrningsmoment pågår. Resterande byggnationer planeras till vintern 2024					
											Ny dimensionering av antal avdelningar inarbets i FFU, 2 avd.					