

Projektsammanställning till tekniska nämnden, 18 februari 2024, bokslut 2024-12-31							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-03 Bokslut 2024-12-31	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	1181	900	-281	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola.	2024	jan	2024	aug
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	516	550	34	Skatt inv.	Nej	Ja			Väderskydd vid Kinnarps är utför,t 523 tkr. Statsbidrag har betalats ut, 223 tkr.	2023	jun	2024	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Avslutad	833	450	-383	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Stallgatan, Vaggeryd klar	2024	Jan	2024	sep
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Pågående	2737	7500	4763	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation av VA klar. Gatubyggnation pågår. Marklösen och samordning med andra ledningsägare pågår. Merarbeten i VA-omläggningen har medfört förseningar i projektet.	2024	Jan	2025	juni
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Pågående	9196	12600	3404	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU för anläggandet av två nya broar och del av fiskvandringväg mm är framtaget och ute för räkning. Begäran om tidsförändring av färdigställandet har skickats in och godkänts av Mark- och miljööverdomstolen. Enligt mark och miljööverdomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2027. Kalkylerad kostnad har tydliggjorts eftersom projektering och mängdförteckning har upprättats (FFU). Byggnation av del av fiskvandringväg pågår. Damm är färdigställd.	2025	feb	2025	dec
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	1315	2000	685	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Breddning av gata och ny passage Källemogatan, Vaggeryd. Ny GC-väg Källemogatan, Vaggeryd.	2024	nov	2025	maj
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	2502	2500	-2	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	153295	261800	108505	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggd utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygda vägar inom området kommer att förses med slitlagerbeläggning när servicerna till tomterna har anlagts. Byggnation av vändplan på Fraktvägen pågår. Vägvisning och informationstavla till området pågår. Projektering av nya busshållplatser, ny in och utfart och två passager vid Bring och DHL.	2023	maj	2030	
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	36067	34500	-1567	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut kommer budget avvikelsen minska.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	19678	16100	-3578	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Källemogatan pågår Kommande ledningsförnyelser, Fabriksgratan, Narvavägen, Esplanaden, Ekövägen	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	321	1000	679	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Luftning Skillingaryd avloppsreningsverk 2024	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	1290	1600	310	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya gågaller och fästen Skillingaryd avloppsreningsverk utförd 2024	2023	jan	2026	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	21806	28000	6194	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ettapp 1 är klar. Ettapp 2 Byggnation pågår. Ettapp 3 markförhandlingar. Upphandling planeras läggas ut i december	2019		2026	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-12747	-18450	-5703	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampor LED	Pågående	5218	8500	3282	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta ut stolpsatsarna, vilket är det arbete som pågår för närvarande. Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.	2023	sep	2025	juni
9905	Lekplatser	Avslutad	1225	1200	-25	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok avslutad.	2024		2025	feb
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	6213	5000	-1213	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	1139	1200	61	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under v 43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidragsfilen återstår att uppdateras efter avslutat arbete.	2024	okt		
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	1423	3000	1577	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Brunnar borrade och kapacitetstestade. Långtidsprovpumpning kvarstår	2020	feb		
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1481	1700	219	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Fastigheten kommer säljas till Regionen. Åtgärder stoppade.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	25040	25000	-40	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete under 2024 se tidigare presentation till Nämnden. Ny budget för 2025 påbörjad planering och tidsplan pågår.	Löpande			
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	22697	48441	25744	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering och Byggnation pågår.	2024	apr	2026	Maj
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	2322	3750	1428	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande			

Projektsammanställning till tekniska nämnden, 18 februari 2024, bokslut 2024-12-31							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-03 Bokslut 2024-12-31	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt		
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad	
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	5846	5500	-346		Ja				Byggnation klar slutreglering kvarstår	2024	Feb	2024		
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)	Pågående	583	500	-83	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Nätverk Sörgården, G:a Östra Skolan - anpassning kontor, Bullerbyns förskola CCTV, Sörgårdsskolan CCTV. Årlig påspeng.	Löpande				
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Avslutad	5931	6000	69	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Byggnation klar. Åtgärder efter slutbesiktning kvarstår					
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten	Avslutad	4008	4000	-8	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation klar.					
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Pågående	531	1000	469	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation av förråd för bättre säkerhet och lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver					
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors skola 7-9, Skillingaryd	Pågående	1850	2500	650	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågående projekt renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågelfors skolans Högstadieskola. Besiktningpunkter kvarstår.	2023	okt	2024	Nov	
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energi prod.)	Avslutad	3379	3000	-379	Hyra inv.	Ja	Nej	Ja	Nej	Projektet är färdigt.	2023	Sep	2024	Okt	
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	895	10000	9105	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec	2025		
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Pågående	1988	2000	12	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående ombyggnation	2024	Jan	2024	okt	
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Upphandling	71	1000	929	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående projektering Upphandling avbruten pga för höga kostnader skall begära tillägg för att kunna göra ny upphandling	2024	Jan	2025		
91021	Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Planering	172	537	365	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering och ombyggnad av kök pågående projektering.	2024	Jan			
91023	Nybyggnad Byarums skola	Underlag	915	5000	4085	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Framtagande av upphandlingsunderlag med konsulter pågår	2024	Jan			
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)	Pågående	583	500	-83	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Lokalanpassning för hyresgäst	2024	Feb	2024	Maj	
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande	Pågående	533	2000	1467	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten vid utökad ersättningslokal Hjortsjöskolan. Digitala hastighetsskyltar.					
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan	Avslutad	1344	800	-544	Skatt inv.	Ja	Ja	Ja	Nej	Byggnation av farthinder och passager samt regnbädd avslutad. Statsbidrag har betalats ut 437 tkr.	2024	sep	2024	nov	
92011	VA Östra strand	Underlag	614	6000	5386	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering pågår. Byggnation planeras påbörjas vinter 2024	2025	feb	2025	dec	
92012	Gata, belysning Östra strand	Underlag	1604	20000	18396	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering klar. Byggnation planeras påbörjas våren 2025.	2025	apr	2025	dec	
92013	Expl Östra strand	Underlag	270	0	-270	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering av Gröna kilen klar. Avverkning klar.					
9349	Avloppspumpsstationer förnyelse	Pågående	275	600	325	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation planeras påbörjas våren 2025.	2025	apr	2025	dec	
9805	Brandvatten travområde	Pågående	4389	10000	5611	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår	2024	sep	2025	juni	
9178	Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök	Underlag	92	10000	9908	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Ny dimensionering av antal avdelningar inarbets i FFU, 2 avd.					