

Slutredovisning för ombyggnad av värmeanläggning på Hoks skola

Sammanfattning

Ombyggnad av värmeanläggning från olja till bergvärme där vi budgeterat en kostnad på totalt 3000 tkr. Projektets slutredovisas till en kostnad av 3379 tkr detta ger ett underskott på 379 tkr.

Bakgrund

Projektet grundar sig på energieffektivisering.

Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalads entreprenörer som upphandlades genom budgetofferter från centralt upphandlade avtal.

Anläggningen utfördes med Nibes bergvärmepump där styr och regler bytts ut och kopplas upp till styrportalen.

Underskottet grundar sig i försening av ny servicekabel där Eon har fått bygga om sin station samt sanering av gammal utrustning på värme- och elsidan från äldre anläggning

Ekonomi i projekt ID 91024

Projektets budget	3 000 tkr
<u>Projektets totala kostnader</u>	<u>-3 379 tkr</u>
Underskott på projektet	379 tkr

Jerry Johansson