

## Slutredovisning för Sörgårdsskolans paviljong

### Sammanfattning

Ombyggnad av skolpaviljonger på initiativ av BUN där vi budgeterat en kostnad på totalt 2000 tkr. Projektets slutredovisas till en kostnad av 2004 tkr detta ger ett underskott på 4 tkr.

### Bakgrund

BUN påvisade ett behov av lokalanpassning enl. nedan.

Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalads entreprenörer som upphandlades genom budgetofferter från centralt upphandlade avtal.

Paviljongerna köptes in och uppfördes 2022 de har varit tre klassrum med separata entréer samt litet personalpentry.

Nytt användningsområde är specialundervisning, skapande verksamhet (slöjd och bild) samt musikundervisning. De tre entréerna samt wc, behölls men rumsjusteringar utfördes. Ventilationsaggregaten byttes ut och ny OVK utfördes. Alla ytskikt sågs över.

*Ekonomi i projekt ID 92022*

<b>Projektets budget</b>	<b>2 000 tkr</b>
<b><u>Projektets totala kostnader</u></b>	<b><u>-2 004 tkr</u></b>
<b>Underskott på projektet</b>	<b>4tkr</b>

Alla entreprenörer höll sina grundbudgetar och tidsstyrningen var en grund för ett lyckat projekt.

David Hansen

Jerry Johansson