

Projektsammanställning till tekniska nämnden maj								Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Budgetlängd	Status	Förbrukat	Budget tom 2025-12	Avvikelse	Finansiering					2025-04-23				
												Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Året	Planering	265	500	235	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Uppdatera Hållplats vid verkstadsgatan Skillingaryd nya väderskydd.	2025	jan	2025	nov
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Året	Planering	28	100	72	Skatt inv.	Nej	Ja			cykelparkering belysning. Trafikverket 50%	2025	jun	2025	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Mandat	Avslutad	0	150	150	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Lindegatan Hok Gång cykel passage Trafikverket 50%	2024	Jan	2024	sep
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Mandat	Pågående	4953	8000	3047	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation av VA klar. Gatubyggnation pågår. Marklösen och samordning med andra ledningsägare pågår.	2024	Jan	2025	juni
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Projekt	Pågående	10239	23600	13361	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	Entreprenaden är igång.	2025	feb	2025	dec
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Året	Pågående	126	1000	874	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Breddning av gata och ny passage Källemogatan, Vaggeryd. Ny GC-väg Källemogatan, Vaggeryd.  Projekteringsarbete på Fabriksgatan, Skillingaryd	2024	nov	2026	dec
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Mandat	Vilande	0	500	500	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av belysningen på Verkstadsgatan, Skillingaryd	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Projekt	Pågående	154299	267800	113501	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt.	2023	maj	2030	
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Projekt	Avslutad	36067	34500	-1567	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggd utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Byggda vägar inom området kommer att föras med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. Byggnation av vändplan på Fraktvägen är avvaktad tills eldragning är klar. Vägvisning och informationstavla till området pågår. Byggnation av nya busshållplatser, passager och breddning av gata vid Bring och DHL pågår. Utbyggnad av infrastruktur planeras för östra sidan av verkstadsområdet utmed gamla E4:n	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Mandat	Pågående	21322	23600	2278	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktning januari 2021. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Förlikning har uppnåts där kommunen ersätts med 173 tkr.	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Mandat	Planering	371	1500	1129	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. SK-Centrum + Källemo Klart, Klevshult är klart. Narvavägen pågår, Kommande ledningsförnyelser, Esplanaden, Fabriksgatan, Ekövägen	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Mandat	Planering	1290	2400	1110	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024. Inköp blåsmaskiner 2025	2023	jan	2026	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Projekt	Underlag	27993	56900	28907	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Påspeng. Nya gågaller och fästen SK-ARV utförd 2024.	2019		2026	juni
9399	Anslutningsavgifter	Mandat	Pågående	-14600	-25200	-10600	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etapp 1 är klar. Etapp 2 Byggnation pågår. Etapp 3 Byggnation pågår	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampor LED	Projekt	Pågående	11506	15500	3994	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta ut stolpinsatserna, vilket är det arbete som pågår för närvarande. Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.	2023	sep	2025	juni
9905	Lekplatser	Mandat	Pågående	1331	1200	-131	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inga budget 2025. Skillingaryd Målaregatan Snickaregatan planeras 2026	2024		2025	feb
9908	Beläggningsunderhåll	Året	Pågående	155	4000	3845	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Året	Pågående	212	500	288	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under v 43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidragsfilen återstår att uppdateras efter avslutat arbete.	2024	okt		
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Projekt	Planering	2690	5000	2310	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Brunnar borrade och kapacitetstestade. Långtidsprovpumpning planerat till hösten 2025	2020	feb		
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Året	Pågående	2552	20000	17448	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomför större genomgripande underhållsarbete enl. plan	Löpande			
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Projekt	Underlag	35023	133762	98739	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår enl. plan.	2024	apr	2026	
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Året	Pågående	639	2000	1361	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Projekt	Avslutad	6069	5500	-569		Ja				Byggnation klar	2024	Feb	2024	
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng )	Mandat	Pågående	32	1500	1468	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Planerade insattser bla. Gullbäckens förskola mm	Löpande			
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Projekt	Pågående	5931	6000	69	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Projekt är klart. Rivning återstår som sker med driftpengar				

Projektsammanställning till tekniska nämnden maj								Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets- tillstånd (bygglov)	Myndighets- krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Budgetlängd	Status	Förbrukat	Budget tom 2025-12	Avvikelse	Finansiering					2025-04-23				
												Kommentar	År	Månad	År	Månad
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten	Mandat	Pågående	4008	4000	-8	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation klar.				
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Mandat	Pågående	531	1250	719	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver				
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, Skillingaryd	Projekt	Avslutad	1857	2500	643	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågelforsskolans Högstadieskola.	2023	okt	2024	Nov
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)	Projekt	Avslutad	3379	3000	-379	Hyra inv.	Ja	Nej	Ja	Nej	Projektet är färdigt.	2023	Sep	2024	Okt
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Projekt	Pågående	895	10000	9105	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec	2025	
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Projekt	Avslutad	2004	2000	-4	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation Paviljoner klart	2024	Jan	2024	okt
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Projekt	Upphandling	73	1000	927	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående projektering Upphandling avbruten pga för höga kostnader	2024	Jan	2025	
91021	Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Projekt	Planering	221	8500	8279	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering och ombyggnad av kök pågande projktering.	2026	Maj		
91023	Nybyggnad Byarums skola	Projekt	Upphandling	1776	35000	33224	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Upphandling pågår	2025			
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande	Mandat	Pågående	533	4000	3467	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering av Lokaler på Björnen 5 Skillingaryd för Tekniskas verksamhet				
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan	Projekt	Avslutad	1344	800	-544	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Byggnation av farthinder och passager samt regnbädd pågår.	2024	sep	2024	nov
92011	VA Östra strand	Projekt	Pågående	1507	7000	5493	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår	2025	apr	2025	sep
92012	Gata, belysning Östra strand	Projekt	Pågående	2392	32500	30108	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår	2025	apr	2025	dec
92013	Expl Östra strand	Projekt	Underlag	406	0	-406	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår	2025	apr	2025	dec
9349	Avloppspumpsstationer förnyelse	Mandat	Pågående	692	1100	408	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommande renovering av Båramo pst + GC-tunnel Hok, hooks herrgårds stationen samt ett gäng LTA				
9805	Brandvatten travområde	Projekt	Pågående	6861	10000	3139	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Deletapp av borrhningsmoment pågår. Resterande byggnationer planeras till vintern 2024 fram till sommaren/hösten 2025	2024	sep	2025	juni
9178	Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök	Projekt	Upphandling	134	48000	47866	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Framtagande av Förfrågningsunderlag pågår	2025			