



Tekniska nämnden

**Slutredovisning investeringsprojekt Överföringsledning Hagafors,
Svenarum och Hok ID 9302**



Förslag till beslut

Godkänna slutredovisning av investeringsprojekt ”Överföringsledning Hagafors, Svenarum och Hok”

Sammanfattning av ärendet

2008 gjordes en besiktning av vatten- och avloppsreningsverket i Svenarum och Hagafors. Bakgrunden var att tre av anläggningar var i stort behov av upprustning och en av viss komplettering. Innan investeringar utfördes i anläggningarna bedömdes det vara lämpligt att undersöka alternativ att lägga ner anläggningarna och istället knyta ihop Svenarum, Hagafors och Hok via överföringsledningar.

Tekniska utskottet beslutade om alternativet med överföringsledningar 2014-04-16 § 28, DNR KS 2014/017.

2015-01-07 godkändes begäran om ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projektet av kommunstyrelsen.

Under åren 2017-2019 utfördes projekteringsarbeten och markförhandlingar med markägarna utmed föreslagen ledningssträcka.

2019-12-17 tilldelades Skanska AB projektet med utförandet av överföringsledningar och ombyggnation av befintliga anläggningar mellan Hok – Svenarum och Hagafors



2021-01-13 slutbesiktades entreprenaden och idag (2025) är den nya överföringsledningen i full drift och det har inte varit några konstigheter eller driftstörningar med de nya anläggningarna.

Ekonomiska konsekvenser:

Kommunal budget	34 500 tkr
Utfall	-36 067 tkr
Avvikelse	- 1 567tkr

Kontoposter	2014-2025
Entreprenader	-30 585
Konsultkostnad	-4 110
Markintrångsersättningar	-690
Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.)	-380
Övrigt (hyra, el, reparation, etc.)	-301
Förlikning	+173

I och med de ökade kostnaderna som uppkom i projektet har Vaggeryd kommun tvistat att konsult agerat vårdslöst vid upprättandet av förfrågningsunderlag genom att lämna felaktiga uppgifter i detta. 2025-05-05 undertecknades ett förlikningsavtal efter 4 års tvistade där Konsult ska utge Vaggeryds kommun ersättning med 173tkr.

Största entreprenörer samt konsulter inkluderat i projektet.

Skanska AB (bygg och markentreprenör), Norconsult AB (konsult)

Samråd:

Tekniska kontoret har primärt samlat erfarenheter från andra kommuner och konsulter i deras arbete med likande projekt.

Politiska mål och hållbarhetsperspektiv:

Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen” vilket i såg bidrar primärt till det globala målet ”rent vatten och sanitet”

Verkställighet, uppföljning och utvärdering:

Tillsyn av anläggningar sker veckovis och dess funktion sker dagligen via OT-system.

Förvaltningens helhetsbedömning:

Tekniska förvaltningen anser att projektet var nödvändigt för att kunna upprätthålla en god rening av det kommunala avloppet samt att kunna leverera dricksvatten med god kvalitet.

Helhetsbedömningen att överlämnad anläggning fungerar väldigt bra.



Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Teknisk chef

VA-chef