



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2025/147

Till Kommunstyrelsen

## **Slutredovisning överföringsledning VA Hok- Svenarum- Hagafors**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna slutredovisning av investeringsprojekt "Överföringsledning Hagafors, Svenarum och Hok".

### **Sammanfattning av ärendet**

2008 gjordes en besiktning av vatten- och avloppsreningsverket i Svenarum och Hagafors.

Bakgrunden var att tre av anläggningar var i stort behov av upprustning och en av viss komplettering. Innan investeringar utfördes i anläggningarna bedömdes det vara lämpligt att undersöka alternativ att lägga ner anläggningarna och istället knyta ihop Svenarum, Hagafors och Hok via överföringsledningar.

Tekniska utskottet beslutade om alternativet med överföringsledningar 2014-04-16 § 28, DNR KS 2014/017.

2015-01-07 godkändes begäran om ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projektet av kommunstyrelsen.

Under åren 2017-2019 utfördes projekteringsarbeten och markförhandlingar med markägarna utmed föreslagen ledningssträcka.

2019-12-17 tilldelades Skanska AB projektet med utförandet av överföringsledningar och ombyggnation av befintliga anläggningar mellan Hok – Svenarum och Hagafors

2021-01-13 slutbesiktades entreprenaden och idag (2025) är den nya överföringsledningen i full drift och det har inte varit några konstigheter eller driftstörningar med de nya anläggningarna.

Kommunal budget	34 500 tkr
Utfall	-36 067 tkr
Avvikelse	- 1 567 tkr

Kontoposter	2014-2025
Entreprenader	-30 585
Konsultkostnad	-4 110
Markinträngsersättningar	-690
Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.)	-380

Övrigt (hyra, el, reparation, etc.)	-301
Förlikning	+173



I och med de ökade kostnaderna som uppkom i projektet har Vaggeryd kommun tvistat att konsult agerat vårdslöst vid upprättandet av förfrågningsunderlag genom att lämna felaktiga uppgifter i detta. 2025-05-05 undertecknades ett förlikningsavtal efter 4 års tvistade där Konsult ska utge Vaggeryds kommun ersättning med 173tkr.

### **Ärende**

Handlingar som medföljer ärendet:

Tekniska nämndens beslut 2025-06-10 §81

Tekniska kontorets tjänsteskrivelse

### **Beslutet ska skickas till**

Tekniska nämnden

### **Handläggare**

Annika Hedvall, kommundirektör