

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2019-12-03

§168

Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning – ID 9303 (KS 2014/277)**Beslut**

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA - Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303.

Sammanfattning

På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontorets getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation av ett nytt vattenverk med manganavskiljning.

Sedan våren 2015 har utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått.

Våren 2017 blev i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan tekniska kontoret påbörjade upphandlingen så beviljade kommunstyrelsen ianspråktagandet av de budgeterade investeringsmedlen, tidplanen för upphandling av entreprenaden var innan semesterperioden 2017 och byggskedet skulle inledas sedan under september månad.

Det uppstod medelsbrist vid tilldelningsskedet av vattenverket, vilket gjorde att tidsplanen blev något försenad.

Driftsättning av vattenverket beräknades först kunna ske tidigast sommaren 2018. Utfall av driftsättning blev februari 2019.

Tekniska kontoret har enligt ovan byggt om ett gammalt vattenverk till råvattentäkt, förlagt nya råvattenledningar och byggt ett nytt Vattenverk.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA- Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2019-12-03

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om begäran om investeringsmedel för projekt Vattenverk Vaggeryd.
- Tekniska utskottets beslut 2014-12-10 §99 om ianspråktagande av investeringsmedel för projekt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.
- Kommunstyrelsens beslut om ianspråktagande av investeringsmedel för projekt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.
- Tekniska utskottets beslut 2015-12-08 §97 Information om vattenverket i Vaggeryd.
- Tekniska kontorets förslag till tekniska utskottet
- Tekniska utskottets beslut 2016-03-14 § 20 om vattenverk i Vaggeryd.
- Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §64 Nya vattenverket i Vaggeryd.
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27, lanspråktagande av budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk
- lanspråktagande av budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk
- Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
- Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
- Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
- Tekniska utskottets beslut 20170824 §70 Information om nytt vattenverk i Vaggeryd.
- Tekniska utskottets beslut 2017-08-24 §71 Tilldelning byggnation vattenverk i Vaggeryd.
- Beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan.
- Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §69 Utredning budgetavvikelse vattenverk.
- Rapport utredning budgetavvikelse vattenverk.
- Tekniska utskottets beslut 2018-05-15 §54 Tilldelning programmering till nya vattenverket i Vaggeryd.