



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2020-06-09

§95

§63 TN Slutredovisning fastighet Oden 9 (AME) (TN 2019/124)

Beslut

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt AME, nya kontor.

Sammanfattning

Det ursprungliga uppdraget var att färdigställa arbetsplatser till personal som tidigare haft sin hemvist i Skillingehus som försörjningsstödshandläggare. Fastigheten visade sig inte uppfylla de krav som krävs på en arbetsplats. Dessa krav har hanterats i projektet. Bland annat ventilation, nödutgång, handikappanpassning (hiss), installation av larm med mera (1,5 mnkr). Likaså har fönsterbyte gjorts på fastigheten (1,2 mnkr). En brandskada i taket upptäcktes under projektet vilket medförde merkostnader (1,6 mnkr). Projektet slutredovisar en avvikelse om 4,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av en fördyring jämfört med budget.

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 202002	t o m 202003	t o m 202003	t o m 202012	
Ombyggnad Oden 9, AME verksamhet	0	-7 584	-7 584	-3 300	-4 284

Slutredovisningen redovisades för tekniska nämnden 2020-05-12 § 63. Nämnden beslutade då att återremittera slutredovisningen till tekniska kontoret för att kompletteras med en redovisning av hur besluten har gått till och med en tidslinje över händelseförloppen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt AME, nya kontor, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2020-06-09

- Borttagen på grund av personuppgifter.