



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum  
2024-03-19

§32

## **Slutredovisning Sörgårdsskolan (TN 2024/037)**

### **Beslut**

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen gällande nybyggnad av Sörgårdsskolan F-3 projekt 91003 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Vid Sörgårdsskolan har en ny byggnad för klasserna F-3 uppförts under 2021–2023. Den totala kostnaden blev 40,8 mnkr och projektets budget ”all-inclusive” var 44,3 mnkr.

Budget hanterades som ett så kallat ”all-inclusive”-koncept och startbesked med beslut om tillhörande investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades till 44,3 mnkr.

Teknisk chef föredrar ärendet.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Teknisk chef

### **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad