

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 januari 2021							Befaras	Statligt	Myndighets-	Myndighets-	Upprättad
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering	medelsbrist	bidrag	tillstånd (bygglov)	krav för verksamhet	2021-01-07
Kommentar											
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9203	Nådastigen	Avslutad	243	200	-43	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Statligt bidrag 200 tkr. Åtgärd utförd.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	700	378	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	100	51	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 308	2 000	692	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår. De sista fakturorna har ej kommit in i systemet.
9231	Bro Kapellgatan	Underlag	1 089	4 000	2 911	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Ja	Positivt beslut i Mark- och miljödomstolen för tillstånd att genomföra. Äldre budget. Medel begärda för ett genomförande 2023.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder		989	1 600	611	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande			0	Exploatering					Inväntar markförsäljning
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 233	4 500	3 267	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset pågår
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 687	4 000	2 313	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. (Anslutning Hooks Herrgård genomförd). Ledningsflytt Båramo (Hökerum/Aditro) Utförd (intäkt för flytt placeras på detta ID efter färdigställande, 1 Mkr) Start av Sörgårdsområdet beräknas till V1. 2021.
9281	Stigamo	Vilande	142 233	242 100	99 867	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	33 103	35 395	2 292	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	31 514	30 000	-1 514	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Pågående entreprenad. Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 525	9 000	-4 525	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Smedjegatan senast. Rökning Hok Genomförd för inläckage.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	200		Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Utredning av besparing på områdena (SK-ARV)
9349	Avloppspumpsstation förnyelse	Pågående	968	700		Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Almesäng, färdigt
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	200		Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	965	800		Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Åtgärdat inläckage i tak hos personalbyggnad under hösten 2020.
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	738	6 800		Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Beslut om föreläggande om mått vid schaktarbete förorenad jord från Miljö- och bygg har inkommit. Beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan för anläggande av vall har inkommit.
9373	Bostadsområde Hok 14 tomter	Vilande	0	4 000		Exploatering					Q1 2021, detaljplanen vinner laga kraft.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-7 172	-13 450		Exploatering	Ja				Överbudgerad utifrån verksamhetsområden blir dubletter.
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 307	20 000		Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 januari 2021							Befaras	Statligt	Myndighets-	Myndighets-	Upprättad
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2020	Avvikelse	Finansiering	medelsbrist	bidrag	tillstånd (bygglov)	krav för verksamhet	2021-01-07
Kommentar											
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000							Slutredovisning
											Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. Ekonomisk genomgång inför ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts till Boverket har påbörjats i januari 2021. Tjänsteskrivelse till TN och KS, beslut om framtid eftersom investeringsmedel saknas 2021,2022 etc.
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 022	1 000		Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	
9905	Lekplatser	Vilande	442	700		Skatt reinvest.	Nej	Nej			
											Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. Tillkommande delar så som motorvärmare, insynskydd mot VSBO. Ofakturerad kostnad från augusti som tillkom i december.
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	4 930	7 000		Skatt inv.	Ja			Nej	
9908	Beläggingsunderhåll	Pågående	266	3 200		Skatt reinvest.	Nej				
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Vilande	147	1 500		Skatt inv.	Nej				
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	4 295	18 000		Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Upphandling tilldelad. Entreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	919	2 500		Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder pågår
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	3 867	8 000		Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 845	14 000		Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår
9962	Verksamhetsområde Östermo	Vilande	0	3 500		Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen kommer prövas.
9963	Expl VA Östermo	Vilande	0	1 000		Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen kommer prövas.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400		Exploatering	Nej				
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	950	20 000		Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Upphandling pågår. Kompletteringar bygglov, föroreningsundersökningar och nybyggnadskarta
											Byggfelsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Första dialogen mellan jurister sker i december.
91004	Fenix 2	Underlag	0	1 200		Hyra inv.					
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 119	6 000		Hyra inv.	Ja				
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	114 899	96 000		Hyra inv.	Ja				
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 980	10 500		Hyra inv.	Nej				
91002	Mejeriet generellt	Pågående	946	1 200		Hyra inv.	Nej				
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	46 849	46 000		Hyra inv.	Ja				
											Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÄTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören.
	MEJERIET totalt	Pågående	179 793	159 700		Hyra inv.	Ja		Ja		
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 584	7 700		Hyra inv.			Ja		Tilläggsbudgeterat 5,7 mnkr. Mögelproblem i källaren kvarstår, projektet är parkerat. Åtgärder återupptas under 2021.

