

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 8 juni 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-05-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	1 010				Ja	Nej	Ja	Nej	Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden begärt tilläggsbudget. BUN föreslås få begärd budget. Slutbesiktning har ägt rum. Indus har två veckor till för att fixa det som inte var klart vid slutbesiktning. Markjusteringar och asfaltering vid ersättningslokaler kommer på börjas v 22.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 641	2 000	359	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Cirkulationsplats öppen sedan 30/10. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer återstår.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	45		-45	Exploatering					Inväntar markförsäljning på kommunalägd mark. Markförhandlingar pågår med Sandahls om markförvärv inom planlagt område.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 792	5 700	3 908	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	4 874	7 000	2 126	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgårdsområdet pågående 2021. Smygstartar med projektering VA till Rastad på detta id framöver.
9281	Stigamo	Vilande	142 384	242 100	99 716	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar kommer utföras. Pågår ca 100 meter gatutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	33 103	35 395	2 292	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 391	14 000	609	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300	190	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Underlag	407	300	-107	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Vilande	1 100	1 200	100	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Byte av skruv i rens hus, byte av rotor centrifug kommande
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	3 799	4 000	201	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Sanering är slutförd. Kvarstående arbete med terrassering och anläggning gata etc. pågår fram till och under sommaren 2021. Tillträde tomter 16/8.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	133	2 800	2 667	Exploatering					Pågår. Hör ihop med raden ovan.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-10 629	-21 480	-10 851	Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 362	20 000	2 638	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal totalt 23 Mkr i investeringsmedel inom arrendeavtalet med PGF.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 035	7 063	8 098		Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Inte påbörjad, första redovisning under februari till tillväxtverket.
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 034	1 000	-34	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess.
9905	Lekplatser	Vilande	754	800	46	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	5 790	7 000	1 210	Skatt inv.	Ja			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Osäkerhet kring om budget hålls, mindre budgetöverskridande befaras. Resterande delar så som anläggande av markduk etc. återupptas i juni 2021.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	1 037	5 100	4 063	Skatt reinvest.	Nej				Pågår
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	284	1 750	1 466	Skatt inv.	Nej				Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station, arbetet pågår.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 8 juni 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-05-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Upphandling	11 947	35 500	23 553	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Pågående	919	1 500	581	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 048	8 000	3 952	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 937	14 000	2 063	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	69	3 500	3 431	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad. Startbesked för exploateringen beviljad. Projektering slutförd. Etapp 2 arkeologi har utförts och slutrapport inväntas.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	0	1 000	1 000	Exploatering	Nej				Mastec har behov av gatuutbyggnad och gatan innehåller VA. Startbesked för exploateringen har beslutats. Projektering slutförd. Arkeologiska undersökningar utförda.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	2 400	Exploatering	Nej				Inväntar markförsäljning på kommunalägd mark. Markförhandlingar pågår med Sandahls om markförvärv inom planlagt område.
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	1 154	41 590	40 436	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Totalentreprenören projekterar fortfarande. Startmöte har hållits med MBF inväntar startbesked. Markarbeten påbörjas efter startbesked lämnats.
91004	Fenix 2	Underlag	0	1 200	1 200	Hyra inv.	Nej				Byggsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärhov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. Förslag beräknas vara klart under juni månad sedan görs kalkyler på det.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 155	6 000	-1 155	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	115 425	96 000	-19 425	Hyra inv.	Ja				Överflyttad till tekniska nämnden
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 980	10 500	520	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	749	1 200	451	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	46 933	46 000	-933	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	180 242	159 700	-20 542	Hyra inv.	Nej		Ja		Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 598	7 700	102	Hyra inv.	Ja		Ja		Projektet har startats upp på nytt. Åtgärder i källaren är mer omfattande än vad som förutsetts. UL redogör/rapporterar
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	0	1 700	1 700		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kontrakt är tecknat arbeten påbörjas 26 juli. Kontraktssumma strax under 1 mnkr. Försenat pga. extra av kontroller av anbudet vid utvärderingen samt mellankommande semesterperiod.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	940	5 750	4 810						Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering	0	250	250						Fastighet vill ha godkännande på föreslagna skärmväggar.