

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 september 2021

Upprättad

2021-08-30

ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering	Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Påspengar för kök
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	4 746				Ersättningslokalerna är obudgeterade (saknar hyresintäkt). Nämnden begärt tilläggsbudget och BUN har fått begärd budget och kostnader kommer överföras i samband med delårsbokslutet i augusti. Lokalerna har tagits i bruk och vissa mindre justeringar återstår.
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	
9230	Cirkulationsplats Storgatan, Skillingaryd	Pågående	1 563	2 000	437	Skatt inv.	Cirkulationsplats öppen sedan 2020-10-30. Armaturer till passagebelysning och byte till andra allmänbelysningsarmaturer utförs senare.
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	1 597	16 000	14 403	Exploatering	Förfrågningar om etableringar pågår. Förberedelse för uppstart av genomförande av infrastruktur. Åskande om medel samt startbesked ska behandlas för beslut.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 813	5 700	3 887	Exploatering	Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	5 261	7 000	1 739	Exploatering	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstartar med projektering VA till Rastad på detta id framöver.
9281	Stigamo	Vilande	145 135	241 600	96 465	Exploatering	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	34 436	35 395	959	Exploatering	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg efterfrågas.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 582	14 500	918	Taxa reinvest.	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300	190	Taxa inv.	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Avslutad	407	400	-7	Taxa inv.	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 355	1 700	345	Taxa reinvest.	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	4 521	5 000	479	Exploatering	Tillträde tomter 16/8. Kvarstående arbete med skyltar, grönstruktur.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 september 2021

Upprättad

2021-08-30

ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering	Kommentar
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	567	1 700	1 133	Exploatering	Pågår. Hör ihop med raden ovan.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-16 050	-23 950	-7 900	Exploatering	Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 362	20 000	2 638	Exploatering	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal totalt 23 Mkr i investeringsmedel inom arrendeaftalet med PGF. Dialog om utköp av anläggningen pågår.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 018	7 063	8 081		flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009.
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Slutredovisning
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 034	1 000	-34	Skatt inv.	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter slutrapportering deadline okt 2021 till Boverket, förutsatt att åtgärder är slutförda sista sep 2021. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut.
9905	Lekplatser	Vilande	754	800	46	Skatt reinvest.	
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 064	7 000	936	Skatt inv.	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av träd och växter återstår samt färdigställande av fontän. Målning och skyltar parkeringar återstår. Justering av asfalt för regnvatten till DV-brunn på parkering.
9908	Beläggingsunderhåll	Pågående	1 620	5 100	3 480	Skatt reinvest.	Pågår
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	284	1 750	1 466	Skatt inv.	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station, arbetet pågår.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	22 598	35 500	12 902	Taxa inv.	Byggentreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 048	8 000	3 952	Exploatering	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 937	14 000	2 063	Exploatering	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	119	3 500	3 381	Exploatering	Anläggningsstart slutet av augusti. Arbeta med stubbfräsning, vegetationsavtagning och etablering påbörjat v35. Beräknad byggtid ca 3 månader.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	29	1 000	971	Exploatering	Pågår. Hör ihop med raden ovan.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 september 2021

Upprättad

2021-08-30

ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering	Kommentar
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	2 400	Exploatering	Förfrågningar om etableringar pågår. Förberedelse för uppstart av genomförande av VA. Äskande om medel samt startbesked ska beslutas.
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	3 991	41 590	37 599	Hyra inv.	Startmöten har hållits för hela projektet och vi inväntar startbesked. Stommen klar för tillbyggnaden, grundläggning för nybyggnad påbörjas vecka 36. Arbeten med sprängning samt undersökningar markföroreningar kan medföra tidsförlängning av entreprenaden.
91004	Fenix 2	Underlag	149	7 200	7 051	Hyra inv.	Bygghetsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärhov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärdsförslag klart och kalkylarbete pågår och det är klart i september. Åtgärder i mark krävs beträffande dränering utmed husgrund.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 173	6 000	-1 173	Hyra inv.	Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	109 201	107 000	-2 201	Hyra inv.	Överflyttad till tekniska nämnden
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	749	1 200	451	Hyra inv.	Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	170 939	170 700	-239	Hyra inv.	Totalprognos för Mejeriet uppskattas till ca -11 Mkr, bidrag 9,8 mnkr. Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Projektet har startats upp på nytt. Åtgärder i källaren är mer omfattande än vad som förutsetts. UL redogör/rapporterar.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	17	1 700	1 683		Kontrakt är tecknat arbeten påbörjas 26 juli. Kontraktssumma strax under 1 mnkr. Försenat pga. extra av kontroller av anbuderna vid utvärderingen samt mellankommande semesterperiod. Arbetet pågår, ärendet rapporteras separat.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	3 733	5 750	2 017		Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering	0	250	250		Fastighet vill ha godkännande på föreslagna skärmväggar. UL redogör för läget.
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap		77	6 500	6 423		Vi inväntar anbud från leverantör av byggnad.