

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 oktober 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-10-11
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	1 560	16 000	14 440	Exploatering					Förfrågningar om etableringar pågår. Förberedelse för uppstart av genomförande av infrastruktur. Åskande om medel samt startbesked ska behandlas för igångsättning.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 813	5 700	3 887	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	5 358	7 000	1 642	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstartar med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver.
9281	Stigamo	Vilande	145 414	241 600	96 186	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båråmo	Pågående	33 894	35 395	1 501	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högersvängfält efterfrågas.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	13 630	14 500	870	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300	190	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Avslutad	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 670	1 700	30	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	4 638	5 000	362	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Tillträde tomter 16/8. Kvarstående arbete med skyltar, grönstruktur.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	639	1 700	1 061	Exploatering					Pågår. Hör ihop med raden ovan.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	17 405	-23 950	-6 545	Exploatering	Ja				Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 362	20 000	2 638	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal totalt 23 Mkr i investeringsmedel inom arrendeaftalet med PGF. Dialog om utköp av anläggningen pågår.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 oktober 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-10-11
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 012	7 063	8 075		Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009.
9902	Gatlampor LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 037	1 000	-37	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter pågående slutrapportering deadline 15 okt 2021 till Boverket. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut.
9905	Lekplatser	Vilande	767	800	33	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 094	7 000	906	Skatt inv.	Nej			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av träd och växter återstår samt färdigställande av fontän. Målning och skyltar parkeringar återstår.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	1 894	5 100	3 206	Skatt reinvest.	Nej				Pågår
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	284	1 750	1 466	Skatt inv.	Nej				Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station, arbetet pågår.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	26 398	35 500	9 102	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 050	8 000	3 950	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 942	14 000	2 058	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	134	3 500	3 366	Exploatering	Nej				Anläggningsstart slutet av augusti. Arbeta med stubbfräsning, vegetationsavtagning och etablering påbörjat v35. Beräknad byggtid ca 3 månader.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	728	1 000	272	Exploatering	Nej				Pågår. Hör ihop med raden ovan.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	2 400	2 400	Exploatering	Nej				Förfrågningar om etableringar pågår. Förberedelse för uppstart av genomförande av VA. Äskande om medel samt startbesked inväntas.
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	6 999	41 590	34 591	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Stommen klar för tillbyggnaden, souterrängvåning för nybyggnad är påbörjad. Arbeten med sprängning samt undersökningar markföroreningar medför tidsförlängning av entreprenaden, förhandlingar pågår.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 oktober 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-10-11
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91004	Fenix 2	Underlag	166	7 200	7 034	Hyra inv.	Nej				Bygghetsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärhov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärdsförslag och kalkylarbete är klart, återstår att komma överens om fördelningen. Åtgärder i mark krävs beträffande dränering utmed husgrund.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 180	6 000	-1 180	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	109 201	107 000	-2 201	Hyra inv.	Ja				Överflyttad till tekniska nämnden
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	170 949	170 700	-249	Hyra inv.	Nej		Ja		Avgående kostnader och ÄTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Ja		Ja		Projektet har startats upp på nytt. Åtgärder i källaren är mer omfattande än vad som förutsetts men är nu inne i slutfasen. Enligt tidigare rapport.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	823	1 700	877		Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbete är klara, återstår att återställa inomhus enligt separat rapport. Även skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	6 390	5 750	-640						Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering	0	250	250						Påbörjat enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap		468	6 500	6 032						Tilldelning har skett. Avtalspärren fram till 19/10. Kontrakt kan tecknas först efter vi getts rådighet över marken. Markarbeten, grovplanering startar upp i höst om allt går som planerat.