

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 30 november 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-11-16
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	150	101	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	1 800	807	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Planering	3 152	3 000	-152	Exploatering					Förfrågningar om etableringar pågår. KS beslut startbesked 2021-11-03. Projektering pågår. Anmälan om v-verksamhet sam ansökan om dispens biotopskydd inlämnat till Lst. Fastighetsreglering pågår Lmt.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	0	0	0	Exploatering	Nej				Förfrågningar om etableringar pågår. Förberedelse för uppstart av genomförande av VA. Åskande om medel samt startbesked inväntas.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 813	5 700	3 887	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	5 373	5 600	227	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstatar med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver.
9281	Stigamo	Vilande	145 581	241 600	96 019	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	33 894	35 395	1 501	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högersvängfält efterfrågas.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	14 307	14 500	193	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	300	190	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Avslutad	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 670	1 700	30	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	4 641	3 800	-841	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Tillträde tomter 16/8. Kvarstående arbete med skyltar, grönstruktur. Maskin på plats för start av arbete med utformning grönstruktur under v.47.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	883	1 700	817	Exploatering					Pågår. Hör ihop med raden ovan.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-18 981	-23 950	-4 969	Exploatering	Ja				Överbudgerad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 30 november 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-11-16
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 335	20 000	2 665	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Markarbeten för tåg hall gjord, avvaktar asfaltering/tält. Enligt avtal totalt 23 Mkr i investeringsmedel inom arrendeaftalet med PGF. Dialog om utköp av anläggningen pågår.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 004	-728	276		Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009.
9902	Gatlampon LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	1 037	1 000	-37	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 okt 2021 till Boverket. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut.
9905	Lekplatser	Vilande	771	800	29	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 105	7 000	895	Skatt inv.	Nej			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av träd och växter återstår samt färdigställande av fontän. Målning utförd. Skyltar oklart.
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	2 394	5 100	2 706	Skatt reinvest.	Nej				Pågår
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	332	1 750	1 418	Skatt inv.	Nej				Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station, arbetet pågår.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	27 583	35 500	7 917	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 050	7 500	3 450	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 942	13 000	1 058	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	134	0	-134	Exploatering	Nej				Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	1 188	1 000	-188	Exploatering	Ja				Första etappen befaras gå över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen.
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	274	4 500	4 226						Anläggningsstart slutet av augusti. Beräknad byggtid ca 3 månader. Maskiner på plats igen v.46 efter några veckors avbrott. Pågående arbete med masshantering, terrassering och kabelförläggning.
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	9 888	30 290	20 402	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Stommen klar för tillbyggnaden, souterrängvåning för nybyggnad är påbörjad. Arbeten med undersökningar av markföroreningar har medfört tidsförlängning. Ny sluttid v39 . Extra lokaler kan bli aktuellt vid terminsstart.
91004	Fenix 2	Underlag	174	3 200	3 026	Hyra inv.	Nej				Byggsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärhov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärdsförslag och kalkylarbete är klart, återstår att komma överens om fördelningen. Åtgärder i mark krävs beträffande dränering utmed husgrund.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 30 november 2021							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2021-11-16
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2021-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 180	6 000	-1 180	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	109 201	107 000	-2 201	Hyra inv.	Ja				Överflyttad till tekniska nämnden
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	170 949	170 700	-249	Hyra inv.	Nej		Ja		Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Ja		Ja		I princip avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	1 159	1 500	341		Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbete är klara, återstår att återställa inomhus enligt separat rapport. Även skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Pågår förhandlingar med hyregäst om att göra lokalerna tillgängliga får åtgärder.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	6 955	5 750	-1 205						Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering	0	250	250						Påbörjat enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap		474	6 500	6 026						Tilldelning har skett. Avtalspärre fram till 19/10. Kontrakt kan tecknas först efter vi getts rådighet över marken. Markarbeten, grovplanering startar upp i höst om allt går som planerat.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet		78	500	422						Rapport kommer månadskifte nov-dec
92015	GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering									Granskning och uppdatering av föregående ffu pågår.
xxxxx	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Pågående				Enligt KS- beslut					Upphandling pågår, Bygglov 23/11. Klart 15/1 -22