

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 25 januari 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-01-18
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	900	578	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	49	200	151	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	2 000	1 007	Skatt inv.					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Planering	3 463	5 800	2 337	Exploatering					Förfrågningar om etableringar pågår. KS beslut startbesked 2021-11-03. Projektering pågår. Anmälan om v-verksamhet sam ansökan om dispens biotopskydd inlämnat till Lst. Fastighetsreglering pågår Lmt. Startade 2008
92019	Expl gata Norr om travbanan		0	11 000	11 000						
9964	Expl VA Norr om travbanan	Vilande	125	4 000	3 875	Exploatering	Nej				Förfrågningar om etableringar pågår. Byggstart V.03
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 817	6 700	4 883	Exploatering			Ja		Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	5 534	8 000	2 466	Exploatering	Nej	Nej			Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstatar med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver.
9281	Stigamo	Vilande	145 581	251 300	105 719	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter gatutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	33 999	35 395	1 396	Exploatering					Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högersvängfält efterfrågas.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Pågående	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	15 370	19 000	3 630	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Underlag	110	400	290	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Avslutad	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 670	1 700	30	Taxa reinvest.	Nej	Nej			Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	4 755	8 000	3 245	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Tillträde tomter 16/8. Kvarstående arbete med skyltar, grönstruktur. Maskin på plats för arbete med utformning grönstruktur.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	886	4 200	3 314	Exploatering					Pågår. Hör ihop med raden ovan.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 25 januari 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-01-18
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-18 719	-29 500	-10 781	Exploatering	Ja				Överbudgerad utifrån verksamhetsområden (exploatering) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 356	20 000	2 644	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Process om utköp av anläggningen pågår.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Planering	-1 004	9 048	10 052		Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009.
9902	Gatlampon LED	Avslutad	2 979	3 000	21		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Planering	901	1 500	599	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 okt 2021 till Boverket. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej			
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 198	7 000	802	Skatt inv.	Nej			Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av växter återstår och färdigställande av fontän.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	3 060	5 500	2 440	Skatt reinvest.	Nej				Pågår
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	473	2 000	1 527	Skatt inv.	Nej				Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station, arbetet pågår.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	39 343	35 500	-3 843	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtreprenad pågår.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götärps hage	Vilande	4 050	7 200	3 150	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Pågående	11 461	13 000	1 539	Exploatering	Nej		Ja	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	134	1 000	866	Exploatering	Nej				Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
9963	Expl VA Östermo	Pågående	1 328	1 000	-328	Exploatering	Ja				Första etappen befaras gå över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	912	5 000	4 088						Pågår
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	14 451	44 290	29 839	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Stomme uppe och taket är på för både till- och nybyggnaden. Arbeten med undersökningar av markföroreningar har medfört tidsförlängning. <b>Ny sluttid v39</b> . Extra lokaler kan bli aktuellt vid terminsstart.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 25 januari 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-01-18
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91004	Fenix 2	Underlag	184	7 200	7 016	Hyra inv.	Nej				Bygghetsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Dialog (förhandling) pågår med Gärhov och jurister. Gemensam konsult inkopplad för att undersöka och ge förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärdsförslag och kalkylarbete är klart, återstår att komma överens om fördelningen. Åtgärder i mark krävs beträffande dränering utmed husgrund.
9166	Mejeriet Projektering	Underlag	7 180	6 000	-1 180	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	109 223	108 000	-1 223	Hyra inv.	Ja				1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder. Startas upp nu.
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Pågående	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Pågående	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej				Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Pågående	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Ja				Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Pågående	170 971	171 700	729	Hyra inv.	Nej		Ja		Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Vilande	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Ja		Ja		I princip avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Upphandling	1 241	1 700	459		Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbete är klara, återstår att återställa inomhus enligt separat rapport. Även skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Pågår förhandlingar med hyresgäst om att göra lokalerna tillgängliga för åtgärder.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	7 610	15 750	8 140						Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Planering	0	500	500						Påbörjat och pågår enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap		474	6 500	6 026						Tilldelning har skett. Avtalspärre fram till 19/10. Kontrakt kan tecknas först efter vi getts rådighet över marken. Markarbeten, grovplanering startar upp i höst om allt går som planerat.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet		78	500	422						Rapport presenteras TN 22-01-25
92015	GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	32	9 000	8 968						Granskning och uppdatering av föregående ffu pågår. Bevakande projektledare från Trafikverket har inte tilldelats.
xxxxx	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Pågående		Enligt KS- beslut							Klart 14/1 -22. Har gått som planerat. Verksamhetsstart 1/2 2022