

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 15 mars 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-03-07
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	1 100	778	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	2 000	1 007	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	3 914	5 800	1 886	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Förfrågningar om etableringar pågår. KS beslut startbesked 2021-11-03. Beslut klara från Länsstyrelse och Miljö- och bygg. Sedan v 2 anläggningsarbete pågår, inmätning för bergvolym är utförd, sammanställning resultat pågår och sprängare anlitas. Fastighetsreglering pågår Lmt. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på E-område
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	7	11 000	10 993	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	1 540	4 000	2 460	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart V.03 Byggnation pågår.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	1 817	6 700	4 883	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	5 646	8 000	2 354	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstarter med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver. VA till Bonordic i Byarum planeras under 2022
9281	Stigamo	Pågående	145 943	251 300	105 357	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Genomfört ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Planering	33 999	35 395	1 396	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högervägfält efterfrågas.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	15 450	19 000	3 550	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	110	400	290	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Planering	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 721	2 100	379	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug

9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Vilande	4 783	8 000	3 217	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under våren 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Geotekniska undersökningar utförs kommande veckor. Pågående projektering med konsult.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Vilande	891	4 200	3 309	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Vilande	-19 207	-29 500	-10 293	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) blir det dubletter.
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 356	20 000	2 644	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Process om utköp av anläggningen pågår.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Vilande	-1 003	9 048	10 051	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker bl.a. gemensam projektering.
9902	Gatlamor LED	Vilande	2 979	3 000	21	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Vilande	953	1 500	547	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 okt 2021 till Boverket. Resterande bidragsmedel erhöles efter av Boverket godkänd slutrapport. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 212	7 000	788	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av växter återstår men fontän är färdigställd.
9908	Beläggningsunderhåll	Vilande	2 861	5 500	2 639	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	496	2 000	1 504	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	30 358	35 500	5 142	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas. Slutbesiktning planerad inom kort
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götärps hage	Vilande	4 050	7 200	3 150	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Vilande	11 942	13 000	1 058	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	134	1 000	866	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.

9963	Expl VA Östermo	Avslutad	1 338	1 000	-338	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Första etappen befaras gå över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	1 110	5 000	3 890	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Kvarstående arbete med grusning av gata, justering och asfaltering, skyltar och montage av nytt staket mot Värmeverket utförs under våren 2022.
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	16 838	44 290	27 452		Nej	Nej	Ja	Nej	Stomme uppe och taket är på för både till- och nybyggnaden. Arbeten med undersökningar av markföroreningar har medfört tidsförlängning. <b>Ny sluttid v39.</b> Extra lokaler kan bli aktuellt vid terminsstart.
91004	Fenix 2	Pågående	192	7 200	7 008		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnadsprocess med skadeståndskrav mot totalentreprenör. Avtal är klart med Gärahovs Bygg och åtgärdsprogram fastställt. Åtgärder i mark krävs beträffande dränering utmed husgrund, detta görs av sidoentreprenör. Starmöte den 11/2.
9166	Mejeriet Projektering	Avslutad	7 180	6 000	-1 180	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Avslutad	109 223	108 000	-1 223	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder. Startas upp nu.
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Avslutad	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Avslutad	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Avslutad	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Avslutad	170 971	171 700	729	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Omybyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I princip avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1 244	1 700	456	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete är klara, återstår att återställa inomhus enligt separat rapport. Även skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Fförhandlingar sk återupptas med hyresgäst om att göra lokalerna tillgängliga för åtgärder med ersättningslokal som en del i en lösning.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	8 725	15 750	7 025	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Pågående	138	500	362	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap	Vilande	587	9 000	8 413	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Tilldelning har skett. Avtalspärri fram till 19/10. Överklagad upphandling, finns ingen indikation på när det kan vara avgjort.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Planering	262	20 000	19 738	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat beslut. Ärendet går vidare til KSAU.

92015	GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	55	9 000	8 945	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	v 6 lev av uppdaterad granskningshandling ffu från konsult och oss till utsedd granskande projektledare på Trafikverket. Upprättande av anbudsformulär etc. påbörjat av projektledare på tekniska. Markförhandling pågår.
xxxxx	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Avslutad		Enligt KS- beslut		Hyra drift	Nej	Nej	Ja	Nej	Klart 14/1 -22. Har gått som planerat. Verksamhetsstart 7/2 2022
9203	Kollektivförbättringar	Planering	531	700	169	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgatan vid stationen i Skilligaryd. Offerter tekniska system trafiksignaler jvg bro har inkommit, beslut saknas. Ansökan förbered till Trafikverket. Bygglov för ändringar av parkeringar Skillinge hus klart. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tilgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	