

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 17 maj 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-04-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	1 100	778	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	2 000	1 007	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4 356	5 800	1 444	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. Sedan v 2 pågår anläggningsarbete, borrning inför sprängning pågår, krossning utförs efter sprängning. Fastighetsreglering pågår Lmt. En kulvert i dike anlagd. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på E-område
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	823	11 000	10 177	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	2 530	4 000	1 470	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart V.03 Byggnation pågår.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	1 824	6 700	4 876	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	6 043	8 000	1 957	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Smygstatar med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver. VA till Bonordic i Byarum planeras under 2022
9281	Stigamo	Pågående	145 869	251 300	105 431	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa området, m.m. kvarstår. Mindre gatuutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera serviser för VA anläggs till tomter. Genomfört ca 100 meter gatuutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 och 13 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Planering	34 018	35 395	1 377	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högersvängfält efterfrågas. Byggnation av GC-väg planeras.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	15 540	19 000	3 460	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	110	400	290	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Planering	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	1 721	2 100	379	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 17 maj 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-04-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Vilande	4 836	8 000	3 164	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under våren 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Geotekniska undersökningar utförs kommande veckor. Pågående projektering och förfrågningsunderlag med konsult för en utförandeentreprenad.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Vilande	895	4 200	3 305	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Vilande	-25 426	-29 500	-4 074	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Troligtvis överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) .
9554	Kombiterminal Båråmo	Vilande	17 356	20 000	2 644	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Process om utköp av anläggningen pågår.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Vilande	-1 003	9 048	10 051	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan .
9902	Gatlampor LED	Vilande	2 979	3 000	21	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Vilande	960	1 500	540	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 okt 2021 till Boverket. Resterande bidragsmedel erhölls efter av Boverket godkänd slutrapport. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut. Grovplanering pågår för arbete med åtgärder i Östermo och Götarps området enligt framtaget programförslag.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 235	7 000	765	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Planteringar av växter pågår.
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	2 896	5 500	2 604	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	521	2 000	1 479	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	31 717	35 500	3 783	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 050	7 500	3 450	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Vilande	11 969	13 000	1 031	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	134	1 000	866	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 17 maj 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-04-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9963	Expl VA Östermo	Avslutad	1 339	1 000	-339	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Första etappen befaras gå över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	1 147	5 000	3 853	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete med grusning av gata, justering och asfaltering, skyltar och montage av nytt staket mot Värmeverket utförs under våren 2022.
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	21 186	44 290	23 104		Nej	Nej	Ja	Nej	Stomkomplettering invändigt pågår och lokalerna börjar ta form. Arbeten med undersökningar av markföroreningar har medfört tidsförlängning. <b>Ny sluttid v39.</b> Extra lokaler i början av höstterminen kommer att anordnas i angränsande samlingslokal "Fridhäll"
91004	Fenix 2	Pågående	251	15 000	14 749		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenadkontrakt för avhjälpande av fel är tecknat. Arbeten pågår, rivning, projektering, inventering. Markarbeten innegård pågår. Tidsplan fastställs i slutet av juni. Arbetena följer plan.
9166	Mejeriet Projektering	Avslutad	7 180	6 000	-1 180	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommunstyrelsen
9184	Mejeriet Vårdboende	Pågående	109 223	108 000	-1 223	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder.Utförs del för del. Söphanteringsutrustning är klart, cykelgarage byggs i höst. Markiser hanteras i separat ID och dom är beställda.
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Avslutad	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden
91002	Mejeriet generellt	Avslutad	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Avslutad	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Kommunstyrelsen
	MEJERIET totalt	Avslutad	170 971	171 700	729	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 17 maj 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-04-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Pågående	1 254	1 700	446	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igenbyggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler måste upphandlas och mark iordningställas, ekonomiska medel måste skjutas till i budgetprocessen. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	9 306	15 750	6 444	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Pågående	276	500	224	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl redskap	Pågående	595	9 000	8 405	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Överklagad upphandling. I F-rättens dom står att utvärderingen ska göras om och Expandias anbud skulle uteslutas. Ny tilldelning har skett till Parmaco och igen överklagan har inkommit. Nu vidtar planeringsarbete med leverantören innan kontraktsskrivning.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Planering	271	20 000	19 729	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat beslut. Ärendet går vidare till KSAU. Medel för nybyggnation begärs i budgetprocessen.
92015	GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	98	9 000	8 902	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Synpunkter från granskande projektledare från Trafikverket har implementerats i förfrågningsunderlag och uppdateringar samt slutjusteringar görs i nuläget. Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. Markförhandling pågår. Diskussion erfordras med annan markägare.
16841	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Avslutad		Enligt KS- beslut		Hyra drift	Nej	Nej	Ja	Nej	Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållt sig inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022.
9203	Kollektivförbättringar	Planering	558	700	142	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgatan vid stationen i Skilligaryd. Offerter tekniska system trafiksignaler jvg bro har inkommit, beslut har meddelats om att inte anta någon av dessa. Ansökan förbered till Trafikverket. Diskussion om ev Trafikverket kan bidra. Annars blir lösningen fast portal från öster på Sturegatan. Bygglov för ändringar av parkeringar Skillingehus klart. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tilgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågående projektering och förfrågningsunderlag med konsult för en utförandentreprenad.
92004	Expl Hok 14 tomter	Planering	148	4 500	4 352						Projektering pågår.
1605	Utökning ersättningslokaler	Planering			0	Hyra drift					Finansiering sökts men ej beslutad. Planering pågår