

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2022 |   |           |           |                    |           |                | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad 2022-06-01  |
|---|---|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| ID  | Projekt namn                                    | Status    | Förbrukat | Budget tom 2022-12 | Avvikelse | Finansiering   |                     |                 |                                |                                | Kommentar   |
| 9161  | Maskinutrustning och inventarier kök            | Vilande   | 1 301     | 2 000              | 699       | Hyra reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspengar för kök   |
| 9205  | Beläggningsarbeten nya projekt                  | Vilande   | 322       | 1 100              | 778       | Skatt inv.     | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Mindre tillkommande nya gator   |
| 9220  | Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser | Vilande   | 141       | 200                | 59        | Skatt inv.     | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            |   |
| 9232  | Gata infrastrukturella åtgärder                 | Vilande   | 993       | 2 000              | 1 007     | Skatt inv.     | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            |   |
| 9271  | Verksamhetsområde norr om travbanan             | Pågående  | 4 423     | 5 800              | 1 377     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | En etablering på tomt 6D pågår. Sedan v 2 pågår anläggningsarbete, borrning inför sprängning är slutförd, krossning efter sprängning pågår. Fastighetsreglering pågår Lmt. Två kulvertar i dike anlagda. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på E-område   |
| 92019   | Expl gata Norr om travbanan                     | Pågående  | 2 262     | 11 000             | 8 738     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter   |
| 9964  | Expl VA Norr om travbanan                       | Pågående  | 2 959     | 4 000              | 1 041     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Byggstart V.03<br>Byggnation pågår.   |
| 9272  | Expl. nya verksamhets- och bostadsområde        | Vilande   | 1 824     | 6 700              | 4 876     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.   |
| 9279  | Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde     | Pågående  | 6 252     | 8 000              | 1 748     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspeng.<br>Sörgården slutfört. Byarum slutfört<br>Smygstarter med projektering VA samt tryckstegring till Rastad på detta id framöver.<br>VA till Bonordic i Byarum planeras under 2022  |
| 9281  | Stigamo   | Pågående  | 145 463   | 251 300            | 105 837   | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | 190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa området, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera serviser för VA anläggs till tomter. Genomfört ca 100 meter gatutbyggnad vid RV. 30/E4:an. Infart flyttas vid yta 4 och 13 på köparens bekostnad. Flera nyttjanderättsavtal kommer hanteras inom kort. |
| 9288  | Verksamhetsområde Båramo                        | Planering | 34 034    | 35 395             | 1 361     | Exploatering   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg och högersvängfält efterfrågas.<br>Byggnation av GC-väg planeras.  |
| 9302  | VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok     | Avslutad  | 32 602    | 30 000             | -2 602    | Taxa inv.      | Ja                  | Nej             | Inte aktuellt                  | Ja                             | Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är rognosen att budget håller.  |
| 9311  | Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät         | Pågående  | 15 596    | 19 000             | 3 404     | Taxa reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspeng.  |
| 9318  | VA Energisparåtgärder                           | Planering | 110       | 400                | 290       | Taxa reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Omrörare planerat till 2022   |
| 9364  | VA utredning utökade områden                    | Planering | 407       | 400                | -7        | Taxa inv.      | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingsaryd.   |
| 9369  | VA reinvestering VA-anläggningar                | Pågående  | 2 001     | 2 100              | 99        | Taxa reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påspeng. Byte av skruv i renshuv, byte av rotor i centrifug, ombyggnation SK-VV   |

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2022 |  |          |           |                    |           |                 | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighetskrav för verksamhet | Upprättad 2022-06-01   |
|---|--|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| ID  | Projekt namn   | Status   | Förbrukat | Budget tom 2022-12 | Avvikelse | Finansiering    |                     |                 |                                |                               | Kommentar  |
| 9371  | Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet                          | Vilande  | 4 986     | 8 000              | 3 014     | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under våren 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Geotekniska undersökningar utförs kommande veckor. Pågående projektering och förfrågningsunderlag med konsult för en utförandeentreprenad.   |
| 9373  | Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingsaryd | Vilande  | 895       | 4 200              | 3 305     | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.   |
| 9399  | Anslutningsavgifter  | Vilande  | -25 647   | -29 500            | -3 853    | Exploatering    | Ja                  | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Troligtvis överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) .  |
| 9554  | Kombiterminal Båråmo   | Vilande  | 17 356    | 20 000             | 2 644     | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Process om utköp av anläggningen pågår.  |
| 92003   | Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg             | Vilande  | -1 003    | 9 048              | 10 051    | Skatt inv.      | Nej                 | Ja              | Inte aktuellt                  | Nej                           | Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan .  |
| 9902  | Gatlampor LED  | Vilande  | 2 979     | 3 000              | 21        | Skatt reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Slutredovisning ska göras  |
| 9903  | Vattennära mötesplatser                                      | Vilande  | 968       | 1 500              | 532       | Skatt inv.      | Nej                 | Ja              | Inte aktuellt                  | Nej                           | Fortsättning, 50 % bidrag och pengar erhålls först efter beslut Boverket. Slutrapportering inlämnad 14 okt 2021 till Boverket. Resterande bidragsmedel erhöles efter av Boverket godkänd slutrapport. KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut. Grovplanering pågår för arbete med åtgärder i Östermo och Götärps området enligt framtaget programförslag. |
| 9905  | Lekplatser   | Vilande  | 785       | 900                | 115       | Skatt reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           |  |
| 9907  | Mejeriet, allmän platsmark                                   | Pågående | 6 220     | 7 000              | 780       | Skatt inv.      | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Ingår i yttre miljö Mejeriet.  |
| 9908  | Belägningsunderhåll  | Pågående | 3 164     | 5 500              | 2 336     | Skatt reinvest. | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Årligt ramanslag för belägningsunderhåll.  |
| 9912  | Gårds- och vägbelys landsbygd                                | Pågående | 521       | 2 000              | 1 479     | Skatt inv.      | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station.   |
| 9951  | Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk        | Pågående | 31 924    | 35 500             | 3 576     | Taxa inv.       | Nej                 | Nej             | Ja                             | Ja                            | Byggentreprenad är i slutfas.  |
| 9953  | Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt               | Vilande  | 919       | 1 000              | 81        | Taxa inv.       | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Ja                            | Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras.  |
| 9957  | Bostadsområde Götärps hage                                   | Vilande  | 4 050     | 7 500              | 3 450     | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.  |
| 9961  | Bostadsområde Västra Strand                                  | Vilande  | 12 011    | 13 000             | 989       | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.   |
| 9962  | Verksamhetsområde Östermo                                    | Pågående | 204       | 1 000              | 796       | Exploatering    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                           | Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.  |

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2022 |                                |          |           |                    |           |              | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad 2022-06-01   |
|---|--------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ID  | Projekt namn                   | Status   | Förbrukat | Budget tom 2022-12 | Avvikelse | Finansiering |                     |                 |                                |                                | Kommentar  |
| 9963  | Expl VA Östermo                | Avslutad | 1 339     | 1 000              | -339      | Exploatering | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Första etappen befaras gå över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen  |
| 9970  | Gata, belysning Östermo        | Pågående | 1 147     | 5 000              | 3 853     | Exploatering | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Kvarstående arbete med grusning av gata, justering och asfaltering, skyltar och montage av nytt staket mot Värmeverket utförs under våren 2022.  |
| 91003   | Sörgårdsskolan                 | Pågående | 21 247    | 44 290             | 23 043    |              | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Stomkomplettering invändigt pågår och lokalerna börjar ta form. Arbeten med undersökningar av markföroreningar har medfört tidsförslängning. <b>Ny sluttid v39</b> . Extra lokaler i början av höstterminen kommer att anordnas i angränsande samlingslokal "Fridhäll"   |
| 91004   | Fenix 2                        | Pågående | 581       | 15 000             | 14 419    |              | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Entreprenadkontrakt för avhjälpande av fel är tecknat. Arbeten pågår, rivning, projektering, inventering. Markarbeten innegård pågår. Tidsplan fastställs i slutet av juni. Arbetena följer plan.  |
| 9166  | Mejeriet Projektering          | Avslutad | 7 180     | 6 000              | -1 180    | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Kommunstyrelsen  |
| 9184  | Mejeriet Vårdboende            | Pågående | 109 314   | 108 000            | -1 314    | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | 1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder.Utförs del för del. Sophanteringsutrustning är klart, cykelgarage byggs i höst. Markiser hanteras i separat ID och dom är beställda.   |
| 9185  | Mejeriet övr. lokaler (rest)   | Avslutad | 9 323     | 10 500             | 1 177     | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Överflyttad till tekniska nämnden  |
| 91002   | Mejeriet generellt             | Avslutad | 752       | 1 200              | 448       | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Överflyttad till tekniska nämnden  |
| 9188  | Mejeriet Trygghetsboende       | Avslutad | 44 493    | 46 000             | 1 507     | Hyra inv.    | Nej                 | Ja              | Ja                             | Nej                            | Kommunstyrelsen  |
|   | MEJERIET totalt                | Avslutad | 171 062   | 171 700            | 638       | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Avgående kostnader och ÅTOR har gjorts överenskommelse med totalentreprenören. Upprättande av slutredovisning påbörjad.  |
| 9101  | Ombyggnation AME, Vaggeryd     | Avslutad | 7 798     | 7 700              | -98       | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.   |
| 91007   | Re Vårdcentralen i Skryd (tak) | Pågående | 1 276     | 1 700              | 424       | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             |                                | Nej                            | Arbete med taket är klar även invändig igenbyggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler måste upphandlas och mark iordningställas, ekonomiska medel måste skjutas till i budgetprocessen. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning. |

| Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2022 |   |           |           |                    |           |              | Befaras medelsbrist | Statligt bidrag | Myndighets-tillstånd (bygglov) | Myndighets-krav för verksamhet | Upprättad 2022-06-01   |
|---|---|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ID  | Projekt namn                                    | Status    | Förbrukat | Budget tom 2022-12 | Avvikelse | Finansiering |                     |                 |                                |                                | Kommentar  |
| 91008   | Reinvestering fastighet "planerat underhåll"    | Pågående  | 10 153    | 15 750             | 5 597     | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat lista redovisas för nämnden  |
| 91005   | Om- och tillbyggnad enskilda duschtrummen       | Pågående  | 276       | 500                | 224       | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Påbörjat och pågår enligt plan   |
| 91010   | Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap | Pågående  | 620       | 9 000              | 8 380     | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Nej                            | Nej                            | Tilldelning har skett. Avtalsparr fram till 19/10. Överklagad upphandling. I F-rättens dom står att utvärderingen ska göras om och Expandias anbud skulle uteslutas. Ny tilldelning har skett till Parmaco och igen överklagan har inkommit. Nu vidtar planeringsarbete med leverantören innan kontraktsskrivning. |
| 91012   | Hjortsjöskolan mellanstadiet                    | Planering | 262       | 20 000             | 19 738    | Hyra inv.    | Nej                 | Nej             | Nej                            | Nej                            | Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat beslut. Ärendet går vidare til KSAU. Medel för nybyggnation begärs i budgetprocessen.   |
| 92015   | GC-väg Skilligaryd - Badplats Linneryd TJM      | Planering | 132       | 9 000              | 8 868     | Skatt inv.   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. Tilldelningsbeslut teknisk nämnd. Markförhandling avslutad.   |
| 16841   | Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk         | Avslutad  |           | Enligt KS- beslut  |           | Hyra drift   | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållt sig inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022.  |
| 9203  | Kollektivförbättringar                          | Planering | 560       | 700                | 140       | Skatt inv.   | Nej                 | Ja              | Inte aktuellt                  | Nej                            | Säkra upp bussgatan vid stationen i Skilligaryd. Arbete med offerter för lösning fast portal från öster på Sturegatan pågår. Bygglov för ändringar av parkeringar Skillinge hus klart. Förberedelser för ombyggnation parkeringar pågår. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.                      |
| 9220  | Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser | Planering | 141       | 200                | 59        | Skatt inv.   | Nej                 | Nej             | Inte aktuellt                  | Nej                            | Pågående projektering och förfrågningsunderlag med konsult för en utförandeentreprenad.  |
| 92004   | Expl Hok 14 tomter                              | Planering | 356       | 4500               | 4144      |              | Nej                 | Nej             | Nej                            | Nej                            | Projektering pågår.  |
| 1605  | Utökning ersättningslokaler                     | Planering |           |                    | 0         | Hyra drift   | Nej                 | Nej             | Ja                             | Nej                            | Finansiering sökts men ej beslutad. Planering pågår  |