

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 september 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-08-22
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	1 100	778	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	993	2 000	1 007	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4 698	5 800	1 102	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. Anläggande av gata, GC-väg, gatubelysning, släntjusteringar pågår. Kablar och trumma anläggs i BK-Åkeri:s infart. Fastighetsreglering pågår Lmt. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på E-område
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	5 577	11 000	5 423	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	4 571	5 500	929	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Anläggande av VA är klart.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	1 841	6 700	4 859	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	7 500	8 000	500	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Tryckstegring till Rastad på detta id. VA till t.ex. Bonordic i Byarum kan ev. utföras under 2022
9281	Stigamo	Pågående	145 821	251 600	105 779	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa området, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera serviser för VA anläggs till tomter. Färdigställande av GC-väg och bussangöring planeras och avser att påbörjas under hösten.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Planering	34 083	35 395	1 312	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg efterfrågas. Byggnation av GC-väg planeras och avses att påbörjas under hösten.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	16 795	19 000	2 205	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Vårbäckstigen påbörjat.
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	110	400	290	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Planering	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingsaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	2 076	2 100	24	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug, ombyggnation SK-VV

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 september 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighetskrav för verksamhet	Upprättad 2022-08-22
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Vilande	5 147	5 000	-147	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Geotekniska undersökningar utförda. Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad
9372	VA Bostadsomr Sörgården		52	4 600	4 548	Exploatering					Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Vilande	933	1 700	767	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Vilande	-26 934	-32 650	-5 716	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Troligtvis överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) .
9554	Kombiterminal Båramo	Vilande	17 356	20 000	2 644	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Anläggningen är såld. Investeringsavtalet med PGF har upphört och är ekonomiskt kvittgjord.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Vilande	-1 003	728	1 731	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering uppstartad och FFU beräknas vara klart efter årsskiftet.
9902	Gatlampor LED	Vilande	2 979	3 000	21	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras
9903	Vattennära mötesplatser	Vilande	969	1 500	531	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	KS har fattat beslut om att fortsätta projektet och att tekniska nämnden begär ekonomiska medel i ordinarie budgetprocess. Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut. Grovplanering pågår för utförande av åtgärder i Östermo och Götarps området enligt framtaget programförslag. Enligt antagen budgetplan återkommer medel 2024 för en fortsättning.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9907	Mejeriet, allmän platsmark	Pågående	6 229	7 000	771	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ingår i yttre miljö Mejeriet. Slutredovisning upprättad.
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	3 196	5 500	2 304	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	521	2 000	1 479	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station genomfört. Nya områden planeras
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	33 748	40 500	6 752	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras. Långtidsprov pumpning, vattenskyddsområde, markägarfrågor, osv kvarstår
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 050	7 500	3 450	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Vilande	12 011	13 000	989	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Pågående	140	1 000	860	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 september 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-08-22
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9963	Expl VA Östermo	Avslutad	1 339	1 000	-339	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Första etappen har gått över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a. logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen. Andra etappen hänger ihop med andra etappen.
9970	Gata, belysning Östermo	Pågående	1 223	4 800	3 577	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggt men inte slutreglerad kostnadsmässigt bl.a. belysning.
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	30 815	44 290	13 475		Nej	Nej	Ja	Nej	Stomkomplettering invändigt pågår och lokalerna börjar ta form. Arbeten med undersökningar av markföröreningar har medfört tidsförslängning. Ny sluttid v39 . Extra lokaler i början av höstterminen kommer att anordnas i angränsande samlingslokal "Fridhäll"
91004	Fenix 2	Pågående	2 420	15 000	12 580		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenadkontrakt för avhjälpande av fel är tecknat. Arbeten pågår, rivning, projektering, inventering. Markarbeten innegård pågår. Tidsplan fastställs i slutet av juni. Arbetena följer plan. Sluttid inte fastställd men troligtvis färdigt i vår.
9166	Mejeriet Projektering	Avslutad	7 189	6 000	-1 189	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommunstyrelsen. Slutredovisning upprättad.
9184	Mejeriet Vårdboende	Avslutad	109 319	108 000	-1 319	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	1 mnkr i budget 2022 för kompl åtgärder. Utförs del för del. Sophanteringsutrustning är klart, cykelgarage byggs i höst. Markiser hanteras i separat ID och är färdiga. Slutredovisning upprättad för tidigare gjorda arbeten.
9185	Mejeriet övr. lokaler (rest)	Avslutad	9 323	10 500	1 177	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden. Slutredovisning upprättad.
91002	Mejeriet generellt	Avslutad	752	1 200	448	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Överflyttad till tekniska nämnden. Slutredovisning upprättad.
9188	Mejeriet Trygghetsboende	Avslutad	44 493	46 000	1 507	Hyra inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Kommunstyrelsen. Slutredovisning upprättad.
	MEJERIET totalt	Avslutad	171 076	171 700	624	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning upprättad.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avslutad. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Pågående	1 280	1 700	420	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler måste upphandlas och mark iordningställas, ekonomiska medel måste skjutas till i budgetprocessen. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	12 072	15 750	3 678	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Pågående	276	500	224	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår enligt plan

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 20 september 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-08-22
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Planering	625	9 000	8 375	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Tilldelning har skett. Avtalspärn fram till 19/10. Överklagad upphandling. I F-rättens dom står att utvärderingen ska göras om och Expandias anbud skulle uteslutas. Ny tilldelning har skett till Parmaco och ingen överklagan har inkommit. Nu vidtar planeringsarbete med leverantören innan kontraktsskrivning.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Planering	262	4 000	3 738	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25, TN har fattat beslut. Ärendet går vidare till KSAU. Medel för nybyggnation begärs i budgetprocessen.
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	159	9 000	8 841	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. Tilldelningsbeslut teknisk nämnd. Markförhandling avslutad. Byggsstart är planerad av entreprenör till v. 42
16841	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Avslutad		Enligt KS- beslut		Hyra drift	Nej	Nej	Ja	Nej	Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållit sig inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022.
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	605	700	95	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. Förberedelser justeringar av skyltar pågår. Arbete med förberedelser för lösning fast portal från öster på Sturegatan pågår. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
92004	Expl Hok 14 tomter	Underlag	450	1500	1050	Skatt inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
1605	Utökning ersättningslokaler Hjortsjöskolan	Pågående			0	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Färdigt.
92021	Utemiljö Hjortsjöskolans ersättningslokaler	Pågående	770	2000	1230	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektet pågår.