

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 18 oktober 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-09-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	1 100	778	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	2 135	2 000	-135	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4 762	5 800	1 038	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. Anläggande anläggningsarbeten i slutfas. Fastighetsreglering pågår Lmt. I detta ID ingår kulvertar för bitopsdike, stubbavtäckning, damm på E-område
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	7 709	11 000	3 291	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. I detta ID ingår gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	5 187	5 500	313	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Anläggande av VA är klart.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	1 848	6 700	4 852	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	7 706	8 000	294	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Tryckstegring till Rastad på detta id. VA till t.ex. Bonordic i Byarum kan ev. utföras under 2022
9281	Stigamo	Pågående	145 925	251 600	105 675	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa området, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera serviser för VA anläggs till tomter. Färdigställande av GC-väg och bussangöring planeras och avser att påbörjas under hösten.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	34 084	35 395	1 311	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg efterfrågas. Byggnation av GC-väg planerad och påbörjad.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	17 540	19 000	1 460	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Vårbäcksstigen påbörjat.
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	110	400	290	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Planering	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	2 076	2 100	24	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug, ombyggnation SK-VV
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Upphandling	5 351	5 000	-351	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Geotekniska undersökningar utförda. Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 18 oktober 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-09-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Upphandling	52	4 600	4 548	Exploatering			Inte aktuellt		Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Upphandling	933	1 700	767	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Vilande	-27 106	-32 650	-5 544	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Troligtvis överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) .
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	-922	728	1 650	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering uppstartad och FFU beräknas vara klart efter årsskiftet.
9902	Gatlampon LED	Vilande	2 979	3 000	21	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras på gjorda investeringar. Kvarvarande utbyte berör i huvudsak Vaggeryds tätort som enligt plan görs 2024.
9903	Vattennära mötesplatser	Vilande	989	1 500	511	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut. Planering för utförande pågår för utförande av åtgärder i Östermo, Lyckorna och Götarpas området enligt framtaget programförslag. Enligt antagen budgetplan återkommer medel 2024 för en fortsättning.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Nya medel är beslutade 2023.
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	3 524	5 500	1 976	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	521	2 000	1 479	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station genomfört. Nya områden planeras
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Avslutad	34 124	40 500	6 376	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	919	1 000	81	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras. Långtidsprov pumpning, vattenskyddsområde, markågarfrågor, osv kvarstår
9957	Bostadsområde Götarpas hage	Vilande	4 050	7 500	3 450	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Vilande	12 011	13 000	989	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Avslutad	143	1 000	857	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
9963	Expl VA Östermo	Avslutad	1 339	1 000	-339	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Första etappen har gått över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a. logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen. Andra etappen hänger ihop med andra etappen.
9970	Gata, belysning Östermo	Avslutad	2 114	4 800	2 686	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggt men inte slutreglerad kostnadsmässigt bl.a. belysning.
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	34 118	44 290	10 172		Nej	Nej	Ja	Nej	Några dagar före planerad slutbesiktning drabbades bygget av en omfattande vattenskada. Slutbesiktningen ställdes in och arbeten med återställning görs nu av entreprenören. Lokaler krävs till vintern och 2 klassrum uppförs nu genom vår försäkring.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 18 oktober 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-09-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91004	Fenix 2	Pågående	3 938	15 000	11 062		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbeten med återställning pågår, markarbeten yttersidan pågår, luftade golv påbörjas inom kort. Tidsplan fastställd till mitten av april 2023. Arbetsna följer i övrigt plan.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1 354	1 700	346	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler uppförs, se nedan. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning.
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	-53	-4 000	-3 947	Skatt inv.			Ja	Ja	Montage pågår. Bygglov beviljat. Leverans av moduler sker v. 41. Inflyttning av verksamheten efter årsskiftet.
16312	Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd	Pågående	0	0	0	Hyra drift			Ja	Ja	Avser hyreskompensation ersättningslokal. Budget 2022, 366 tkr. Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger under teknisk administration som överförs månadsvis till ID 16312 fastighet.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	12 609	15 750	3 141	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschtrymmen	Pågående	276	500	224	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Planering	708	9 000	8 292	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ny tilldelning har skett till Parmaco och ingen överklagan har inkommit. Projektering med leverantören pågår. Markprojektering pågår. Avtal om markåtkoms med Logistea pågår.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Planering	262	4 000	3 738	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för totalentreprenad påbörjas under hösten. Medel för nybyggnation 2023-2025.
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	194	9 000	8 806	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Förfrågningsunderlag annonsering 2022-04-06. Tilldelningsbeslut teknisk nämnd. Markförhandling avslutad. Information kommer att skickas ut v 40 - 41. Byggstart är planerad av totalentreprenör till v. 42
16841	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Avslutad		Enligt KS- beslut		Hyra drift	Nej	Nej	Ja	Nej	Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållit sig inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022.
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	648	700	52	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. Förberedelser justeringar av skyltar pågår. Fast portal till Sturegatan har beställts och förberedelser för utförande pågår. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 18 oktober 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-09-29
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
92004	Expl Hok 14 tomter	Upphandling	471	1500	1029	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Upphandling	-42	-1000	-958	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
92006	VA Hok 14 tomter	Upphandling	-42	-2000	-1958	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Upprättat FFU. Upphandling pågår, utförandeentreprenad.
1605	Utökning ersättningslokaler Hjortsjöskolan	Avslutad			0	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Färdigt.
92021	Utemiljö Hjortsjöskolans ersättningslokaler	Pågående	1229	2000	771	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektet pågår.
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Planering	-44	-100	-56	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandringväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023.