

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 22 november 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-11-03
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	Vilande	1 301	2 000	699	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspengar för kök
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	322	1 100	778	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	2 222	2 000	-222	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4 762	5 800	1 038	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. Lite asfaltering kvarstår. Anläggningsarbete med bäck pågår. Fastighetsreglering pågår Lmt.
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	8 297	11 000	2 703	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. Gata, gc-väg, gatubelysning, mindre dv-kulvertar under div infarter till tomter är klara.
9964	Expl VA Norr om travbanan	Pågående	5 326	5 500	174	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Anläggande av VA är klart.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	1 874	6 700	4 826	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Gästgivarens GC-väg, vändplan & allmän platsmark är färdigställd. Hunddagiset är färdigställt.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Pågående	7 709	8 000	291	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Sörgården slutfört. Byarum slutfört Tryckstegring till Rastad på detta id. VA till t.ex. Bonordic i Byarum kan ev. utföras under 2022
9281	Stigamo	Pågående	146 500	251 600	105 100	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	190 Ha, markförsäljning pågår. Angöring RV. 30, GC-väg, slitlagerbeläggning, VA till yta 17 nordvästa området, m.m. kvarstår. Mindre gatutbyggnader för att möjliggöra mindre etableringar utförs. Flera serviser för VA anläggs till tomter. Färdigställande av GC-väg och 4 st busshållplatser med kurer pågår, därefter asfaltering.
9288	Verksamhetsområde Båramo	Pågående	34 409	35 395	986	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Etablering Aditro/Hökerum fastigheter och tillbyggnad Power /Prologis. Att slutföra byggnation av GC-väg efterfrågas. Byggnation av GC-väg pågår.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	32 602	30 000	-2 602	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	18 680	19 000	320	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Vårbäcksstigen påbörjat. Litet överskridande under året troligtvis p.g.a. skenande indexhöjningar (t.ex. maskinindex >20%+)
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	110	400	290	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Omrörare planerat till 2022
9364	VA utredning utökade områden	Planering	407	400	-7	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Utredning ledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	2 076	2 100	24	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Byte av skruv i renshus, byte av rotor i centrifug, ombyggnation SK-VV
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Upphandling	5 384	5 000	-384	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Tillträde tomter 16/8. Mindre kvarstående arbete med utformning av grönstruktur slutförs under 2022. Delredovisning för etapp 1 upprättad. Startbesked för etapp 2. Byggstart November 2023 utförandeentreprenad.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 22 november 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-11-03
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Upphandling	54	4 600	4 546	Exploatering			Inte aktuellt		Byggstart November 2023 utförandeentreprenad.
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Upphandling	933	1 700	767	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Vilande	-27 195	-32 650	-5 455	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Troligtvis överbudgeterad utifrån verksamhetsområden (exploateringar) . Elbrist gör att intäkt försöks.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	692	728	36	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Flerårigt EU-projekt 50% bidrag under ID 91009. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering uppstartad och FFU beräknas vara klart efter årsskiftet.
9902	Gatlampor LED	Vilande	2 979	3 000	21	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutredovisning ska göras på gjorda investeringar. Kvarvarande utbyte berör i huvudsak Vaggeryds tätort som enligt plan görs 2024.
9903	Vattennära mötesplatser	Vilande	1 003	1 500	497	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Beviljade medel endast för år 2022 som innebär att projektet inte kan slutföras enligt beslut. Planering för utförande pågår för utförande av åtgärder i Östermo, Lyckorna och Götarps området enligt framtaget programförslag. Enligt antagen budgetplan återkommer medel 2024 för en fortsättning.
9905	Lekplatser	Vilande	785	900	115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Nya medel är beslutade 2023.
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	4 955	5 500	545	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	521	2 000	1 479	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byte av gatubelysning gäller för Ekeryds by samt delvis förnyelse vid Ekeryds station genomfört. Nya områden planeras
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Avslutad	34 140	35 500	1 360	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Vilande	999	1 000	1	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Budget för framtida åtgärder kommer att begäras. Långtidsprovpumpning, vattenskyddsområde, markägarfrågor, osv kvarstår
9957	Bostadsområde Götarps hage	Vilande	4 050	7 500	3 450	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markförsäljning pågår. Inväntar toppbeläggning m.m. Delredovisning upprättad.
9961	Bostadsområde Västra Strand	Vilande	12 011	13 000	989	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Naturmiljö återstår. Delredovisning upprättad.
9962	Verksamhetsområde Östermo	Avslutad	140	1 000	860	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår. Hör ihop med de två raderna nedan.
9963	Expl VA Östermo	Avslutad	1 339	1 000	-339	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Första etappen har gått över budget. Stora materialkostnader är orsaken. Hör ihop med skenade materialpriser p.g.a. logistikproblemen. VA-arbetena anses vara klara för första etappen. Andra etappen hänger ihop med andra etappen.
9970	Gata, belysning Östermo	Avslutad	2 108	4 800	2 692	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggd men inte slutreglerad kostnadsmissigt bl.a. belysning.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 22 november 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2022-11-03
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91003	Sörgårdsskolan	Pågående	37 533	44 290	6 757		Nej	Nej	Ja	Nej	Några dagar före planerad slutbesiktning drabbades bygget av en omfattande vattenskada. Slutbesiktningen ställdes in och arbeten med återställning görs nu av entreprenören. Lokaler krävs till vintern och 2 klassrum uppförs nu genom vår försäkring.
91004	Fenix 2	Pågående	6 006	15 000	8 994		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbeten med återställning pågår, markarbeten yttersidan pågår, utförande av luftade golv har påbörjats. Tidsplan fastställd till mitten av april 2023. Arbetena följer i övrigt plan.
9101	Ombyggnation AME, Vaggeryd	Avslutad	7 798	7 700	-98	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avslutat. Kostnader har belastat ID för reinvesteringar 91008.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1 354	1 700	346	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler uppförs, se nedan'. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning.
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	719	4 000	3 281	Skatt inv.			Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Inflyttning av verksamheten efter årsskiftet.
16312	Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd	Pågående	0	0	0	Hyra drift			Ja	Ja	Avser hyreskompensation ersättningslokal. Budget 2022, 366 tkr. Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger under teknisk administration som överförs månadsvis till ID 16312 fastighet.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	13 637	15 750	2 113	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Separat lista redovisas för nämnden
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Pågående	276	500	224	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår enligt plan
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Planering	742	9 000	8 258	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering med leverantören pågår. Markprojektering pågår. Avtal om markåtkoms med Logistea pågår. Bygglov beräknas vinna laga kraft den 22/11.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Planering	262	4 000	3 738	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för totalentreprenad påbörjas under hösten. Medel för nybyggnation 2023-2025.
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Planering	219	9 000	8 781	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation TE pågår.
16841	Ny förskolepaviljong vid Växthusets fsk	Avslutad		Enligt KS- beslut		Hyra drift	Nej	Nej	Ja	Nej	Klart 14/1 -22. Har gått som planerat och hållit sig inom budget. Verksamhetsstart 7/2 2022.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 22 november 2022							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2022-12	Avvikelse	Finansiering					2022-11-03
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	727	700	-27	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. Förberedelser justeringar av skyltar pågår. Fast portal till Sturegatan har beställts och förberedelser för utförande pågår. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	141	200	59	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
92004	Expl Hok 14 tomter	Upphandling	484	1500	1016	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggstart November 2023 utförandeentreprenad.
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Upphandling	51	1000	949	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart November 2023 utförandeentreprenad.
92006	VA Hok 14 tomter	Upphandling	42	2000	1958	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart November 2023 utförandeentreprenad.
1605	Utökning ersättningslokaler Hjortsjöskolan	Avslutad			0	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Färdigt.
92021	Utemiljö Hjortsjöskolans ersättningslokaler	Pågående	1566	2000	434	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektet pågår.
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Planering	329	100	-229	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandringssväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023.