

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 februari 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-01-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9203	Kollektivförbättringar	Planering	1	500	499	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Dialog med Länsstrafiken pågår
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	300	300	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	52	7500	7448	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandringssväg med damm mm. Enligt mark och miljödombstolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023. Risk finns att genomförandet får senarläggas och förläggning av tillstånd
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	42	1200	1158	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4784	5800	1016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	53	800	747	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	7	1000	993	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9281	Stigamo	Pågående	150759	257400	106641	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Området utgör 190 Ha. Inom området pågår markförsäljning, byggnader uppförs samt fjärrvärmebutbyggnad sker. Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer troligtvis behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggd utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygda vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. Återställning av naturmark planeras ske under 2023 på ytor ut mot statlig väg och utjämningsmagasin, ca 15 hektar.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. Stämningensansökan pågår.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	2713	5100	2387	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Vårbackstigen pågår, Klevshult, SK-centrum, fabriksgränd, Ekövägen
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	267	500	233	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	0	800	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	6651	8000	1349	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Delredovisning för etapp 1 upprättad. Byggnation etapp 2 pågår.
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	54	5600	5546	Exploatering			Inte aktuellt		Projektet pågår
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	1013	4200	3187	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr Rastad, Åhult	Underlag	2236	8000	5764	Taxa inv.	Nej		Ja	Ja	Etapp 1 är upphandlad och ska färdigställas innan oktober 2023. Etapp 2 och 3 projekteras och planeras läggas ut på upphandling till vintern 2023.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-1740	-5700	-3960	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.
9902	Gatlamor LED	Underlag	109	6500	6391	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Framtagande av FFU påbörjad. Avsatt budget bedöms inte räcka till hela Vaggeryds tätort. Budgetförstärkning har begärts av TN.
9905	Lekplatser	Vilande	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9908	Beläggningsunderhåll	Vilande	129	2000	1871	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	50	1000	950	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Inventering av gårdslampor pågår för underlag och prioritering av förnyelse. Utbyte av 125w kvicksilver till LED23 w kommer prioriteras.
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	35545	42500	6955	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas (intrimning av reningsprocessen).
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	30	2500	2470	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Långtidsprov pumpning planeras
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	37746	44290	6544	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Några dagar före planerad slutbesiktning drabbades bygget av en omfattande vattenskada. Slutbesiktningen ställdes in och arbeten med återställning görs nu av entreprenören. Lokaler krävs till vintern och 2 klassrum uppförs nu genom vår försäkring. Slutbesiktning är slutet av maj 2023
91004	Fenix 2	Pågående	13484	15000	1516	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbeten med återställning pågår, markarbeten yttersidan pågår, utförande av luftade golv är färdigställda, målning och golvläggning pågår. Tidsplan reviderad. Slutbesiktning blir i juni 2021. Arbete följer i övrigt plan.
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Vilande	276	750	474	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjad och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1367	1700	333	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler uppförs, se nedan.Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförslöring.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	5607	10200	4593	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.
91010	Nya Götåfors skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	4638	9000	4362	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markarbeten pågår. Moduler är färdigbyggda och montage startar vecka 8.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	419	29000	28581	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för totalentreprenad är påbörjad för en upphandling i vår (kv 1). Medel för nybyggnation 2023-2025.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 februari 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-01-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
91013	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	32	1750	1718	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	
91022	Fenix 1 utflyttat bibliotek, personalutrymme, uppehållsrum	Pågående	3842	3000	-842	Hyra inv.	Ja		Ja	Nej	Projektet är i slutfört, viss slutreglering återstår gentemot entreprenörer. Underskottet beror på mer omfattande ventilationsbyggnader än bedömt. Vissa kostnader ska omfördelas mot planerat underhåll t ex golv och målning.
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	1715	6304	4589	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Flerårigt EU-projekt 50% bidrag . Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering pågår och FFU beräknas vara klar under februari. Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetal. Omprövning av beslut begärd. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras.
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	3136	4500	1364	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	620	3000	2380	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	2437	3000	563	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	5141	10800	5659	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation pågår (TE) och det fungerar bra.
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10294	21000	10706	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete är toppbeläggning.
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	2527	4000	1473	Skatt inv.			Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten pågår. Verksamhetsstart 1 mars.