

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2023								Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-05-23	Beräknad byggstart	Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Planering	1	500	499	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Dialog med Länsstrafiken pågår	2023			
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	34	700		Skatt inv.	Nej	Ja			Pågående projekten är passager på Storgatan Vaggeryd och Sturegatan Skillingaryd.	2023	jun	2023	nov
9205	Beläggingsarbeten nya projekt	Vilande	0	300	300	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator				
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Pågående	6	3300							Marklösen pågår.	2024			
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	410	7500	7090	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandningsväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023. Risk finns att genomförandet får senareläggas och förlängning av tillstånd söks.	2023		2025	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Planering	78	1200	1122	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	4784	5800	1016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.				
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	372	800	428	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, beläggning västra strand	2020	sep		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	165	1000	835	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023 i Hok till hösten inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtungta 2023	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	150773	257400	106627	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Återställning av naturmark sker under 2023 på ytor ut mot statlig väg och utjämningsmagasin, ca 15 hektar. Området utgör 190 Ha. Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelen är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten- och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten- och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer troligtvis behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserorna till tomterna har anlagts.	2023	maj	2023	juli
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. Stämningssökan inskickad.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	4403	5100	697	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Vårbacksstigen slutfört, Byarum slutfört, Hok slutfört, Kommande Skjutfältet och därefter klevshult. SK-centrum, Fabriksgatan, Ekvägen. Framtunga under 2023 men prognos är att budget ligger i balans under mandatperiod	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	267	500	233	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Ny omrörare utförd Jan 2023.	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	0	800	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.	2023	jan	2026	dec
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	7142	8000	858	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Delredovisning för etapp 1 upprättad. Byggnation etapp 2 pågår. Slutbesiktning planerat till Augusti 2023	2021/2023	jan	2023	dec
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	2441	5600	3159	Exploatering			Inte aktuellt		Hör ihop med raden ovan	2021/2023	jan	2023	dec
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	2591	4200	1609	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.	2021/2023	jan	2023	dec
9376	VA Omvandlingsom kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	3425	8000	4575	Taxa inv.	Nej		Ja	Ja	Etapp 1 är upphandlad och ska färdigställas innan oktober 2023. Etapp 2 och 3 projekteras och planeras läggas ut på upphandling till vintern 2023.	2019		2025	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-2451	-5700	-3249	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlamor LED	Pågående	253	6500	6247	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenad kontrakt upprättat. Lång leveranstid på armaturerna. Avsatt budget bedöms inte räcka till hela Vaggeryds tätort. Budgetförstärkning har begärts av TN.	2023	sep	2024	Aug
9905	Lekplatser	Planering	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2023	dec	2024	maj
9908	Beläggingsunderhåll	Pågående	219	2000	1781	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggingsunderhåll. Beläggingsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbygd landsbygd	Planering	314	1000	686	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Inventering av gårdsdampor pågår för underlag och prioritering av förnyelse. Utbyte av 125w kvicksilver till LED23 w kommer prioriteras.	2021	apr		
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	36263	42500	6237	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas (intrimning av reningsprocessen).	2020	dec	2023	Aug
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	267	2500	2233	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Långtidsprov pumpning planeras med start 2023	2020	feb		
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	37769	44290	6521	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Godkänd slutbesiktning och även slutbevis erhöles den 31 maj	2020	okt		
91004	Fenix 2	Pågående	17120	15000	-2120	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbeten med återställning pågår, markarbeten yttersidan pågår, utförande av luftade golv är färdigställda, målning och golvläggning pågår. Tidsplan reviderad. Slutbesiktning blir i juni 2021. Arbetena följer i övrigt plan.			2023	juni
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Vilande	276	750	474	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar. Får göras i samband med större genomgripande ombyggnad.				
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1373	1700	327	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Rivning och inventering av skadeläget pågår. Ersättningslokaler uppförs, se nedan. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalaförsörjning.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	11160	10200	-960	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors skolan, G:a Swedbank, Fenix 1 och 2.				
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	5203	9000	3797	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnationen är i slutfasen. Markarbeten med finplanering pågår. Slutbesiktning mitten av juni. Skolgården kommer inte vara helt klar till skolstarten.				
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	511	29000	28489	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för totalentreprenad är påbörjat för en upphandling i vår (kv 1). Medel för nybyggnation 2023-2025.				
91013	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	100	1750	1650	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppobstad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	2023			

91022	Fenix 1 utflyttat bibliotek, personalutrymme, uppehållsrum	Pågående	3988	3000	-988	Hyra inv.	Ja		Ja	Nej	Projektet är i slutfört, viss slutreglering återstår gentemot entreprenörer. Underskottet beror på mer omfattande ventilationsombyggnader än bedömt. Vissa kostnader ska omfördelas mot planerat underhåll t ex golv och målning.	2022	nov	2023	maj
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	1858	6304	4446	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Projekt med 50% bidrag (Naturvårdsverket) . Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering och FFU färdigt. Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetalta. Omprövning av beslut begärd. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras. Risken är stor att vi får söka nytt bidrag förutsatt att staten avsätter medel till Naturvårdsverket för ny period alt. söka EU-medel.				
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	3618	4500	882	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår. Slutbesiktning augusti 2023	2023	jan	2023	dec
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	1614	3000	1386	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	2915	3000	85	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92014	Utterpassage (KS-LST 100tkr/år)	Pågående	110	500		Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Stödtorpsvägen i Vaggeryd. Uppfyller miljömålen. Både skatte och bidragsfinansierat.	2023	maj	2023	juni
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	7381	10800	3419	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation pågår (TE) och det fungerar bra.	2022	aug	2023	juni
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10294	21000	10706	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete är toppbeläggning.				
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	2607	4000	1393	Skatt inv.			Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten pågår. Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering klar. Återstår mindre kompletteringsarbeten, biltrafikhinder på GC-vägg mm	2022	okt	2023	maj