

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					2023-10-27	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	344	500	156	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Det ska utföras nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola	2023			
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	403	350	-53	Skatt inv.	Nej	Ja			Pågående projekten är passager på Storgatan Vaggeryd.	2023	jun	2023	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	300	300	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator				
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Planering	29	3359	3330	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Marklösen pågår.	2024			
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	1179	7500	6321	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandningsväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2024. På grund av förseningar och risker med fler förseningar kommer bgäran om tidsförångning av färdigställandetid begäras. Ansökan håller på att upprättas. FFU och dialogen med Länsstyrelsen har tagit längre tid att ta fram än beräknat.	2023			2025
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Planering	522	1200	678	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Trappa vid bro Båråmo är klar. Passage Kinnarps planeras.				
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	4784	5800	1016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.				
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	1651	800	-851	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, beläggning västra strand	2020	sep		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	272	1000	728	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2023	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	151708	257400	105692	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Återställning av naturmark sker under 2023 på ytor ut mot statlig väg och utjämningsmagasin, ca 15 hektar. Hela området utgör 190 Ha. Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarer mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggd utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygda vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserna till tomtarna har anlagts. Gc-vägs anslutning mot väg 846.	2023	maj	2023	aug

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-10-27	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. Stämmingsansökan inskickad.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	7907	5100	-2807	Taxa reinvest.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Vårbacksstigen slutfört, Byarum slutfört, Hok slutfört, Kommande klevshult. SK-centrum, Fabriksgatan, Ekövågen. Framtunga under 2023 men prognos är att budget ligger i balans under mandatperiod	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	281	500	219	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Ny omrörare utförd Jan 2023. Nya blåsmaskiner planeras till 2023/2024	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	594	800	206	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya rostfriarör från blåsmaskin till oxidationsbassäng under 2023. Nya gågaller och fästen SK-ARV planeras	2023	jan	2026	dec
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	7965	8000	35	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning utförd. Markförsäljning pågår.	2021/2023	jan	2023	dec
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	2809	5600	2791	Exploatering			Inte aktuellt		Hör ihop med raden ovan	2021/2023	jan	2023	dec
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	2962	2500	-462	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.	2021/2023	jan	2023	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	12358	12000	-358	Taxa inv.	Nej		Ja	Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 pågår markförhandlingar Genomförandet planeras läggas ut på upphandling till vintern 2023. Etapp 3 projekteras och markförhandlingar ska påbörjas inom kort	2019		2025	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-7453	-5700	1753	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampon LED	Pågående	385	6500	6115	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden har påbörjats.	2023	sep	2024	Aug
9905	Lekplatser	Planering	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2023	dec	2024	maj
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	1406	2000	594	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll. Belägningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	563	1000	437	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under V43 har VEAB börjat med att byta ut lampon med W 70/125 till lågenergilampor	2021	apr		
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	36412	42500	6088	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtentrenad är klar. Slutredovisning kvarstår.	2020	dec	2023	Aug
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	426	2500	2074	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Långtidsprov pumpning planeras med start 2023	2020	feb		

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-10-27	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
16312	Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd	Pågående	584	0	-584	Hyra drift			Ja	Ja	Avser hyreskompensation ersättningslokal. Budget 2022, 366 tkr. Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger under teknisk administration som överförs månadsvis till ID 16312 fastighet.				
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	40776	44290	3514	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Godkänd slutbesiktning och även slutbevis erhöles den 31 maj	2020	okt		
91004	Fenix 2	Pågående	21538	15000	-6538	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat med godkänd entreprenad 2023-08-15. Verksamheten påbörjade inflyttning under försommaren och verksamheten har nu startat upp.			2023	juni
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Vilande	276	750	474	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar. Får göras i samband med större genomgripande ombyggnad.				
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1443	1700	257	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ytskikt demonteras i delar för mer genomgripande inventering, Undersökningar av stomme (tak och vägg) samt av betonggolv pågår.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	19404	10200	-9204	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändiga.				
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	8799	9000	201	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat och godkänt 2023-07-04. Inkörningsproblem, entreprenör/hyresvärd har inte haft allt klart innan skolstart. Skolgården beräknas vara klar i september. Delar av skolgården kan dock nyttjas redan nu.				
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	582	29000	28418	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. Förstudie inför budgetarbete är genomförd. Upphandling av konsulter genomförd och förfrågningsunderlag görs under hösten för upphandling december-januari. Medel för nybyggnation 2023-2025.				
91013	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	356	1750	1394	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	2023			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	87	5000	4913						Nytt projekt, ny upphandling ska göras inom kort efter avbruten upphandling. Anpassning till avsatt budget utifrån vad som ingick i projektet i budgetbegäran.				

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-10-27	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
91022	Fenix 1 utflyttat bibliotek, personalutrymme, uppehållsrum	Pågående	4221	3000	-1221	Hyra inv.	Ja		Ja	Nej	Projektet är i slutfört, viss slutreglering återstår gentemot entreprenörer. Underskottet beror på mer omfattande ventilationsbyggnader än bedömt. Vissa kostnader ska omfördelas mot planerat underhåll t ex golv och målning.	2022	nov	2023	maj
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Vilande	1866	12228	10362	Skatt inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projekt har haft 50% bidrag (Naturvårdsverket). Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetalt. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras. Vår förväntan är att kommunen får söka nytt bidrag förutsatt att staten avsätter medel till Naturvårdsverket för ny period alt. söka EU-medel. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan har gjorts. Projektering och FFU färdigt. Markför rättning mellan Trafikverket och kommunen förbereds.				
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	4207	4500	293	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning klar. Markförsäljning	2023	jan	2023	dec
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	2964	3000	36	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	2924	3000	76	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92013	Utterpassage (KS-LST 100tkr/år)	Avslutad	526	200	-326	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Stödtorpsvägen i Vaggeryd. Uppfyller miljömålen. Både skatte och bidragsfinansierat. Kommer vara framtunga men ekonomin håller under mandatperiod	2023	april	2023	juni
92014	Utterpassage (KS-Länsstyrelsen 100tkr/5 år)		417	200	-217	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	10371	10800	429	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Några åtgärder återstår, besiktningsanmärkningar.	2022	aug	2023	juni
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10340	21000	10660	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete är toppbeläggning.				
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	3090	4000	910	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten är gjord. Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering klar. Återstår mindre kompletteringsarbeten, biltrafik hinder på GC-vägg mm	2022	okt	2023	maj
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)		2353	400	-1953	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter.				
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd		954	5900	4946	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Ombyggnation bassänger är klar. Ny pumpstation preliminär leverans V.04 2024. Prognos klart vår/sommaren 2024				
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten		3654	1000	-2654	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation pågår. Prognos klart hösten 2023. Kommer vara framtunga. Prognos att ekonomin håller under mandatperiod				

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 november 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-10-27	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar		142	500	358	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på alla pumpstationer och mätarbrunnar för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Övervägning av kameraövervakningsåtgärder på utvalda anläggningar till 2024				