

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-03-05

§37

Slutredovisning Sörgårdsskolan (TN 2024/037)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av Sörgårdsskolan F-3 projekt 91003 samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vid Sörgårdsskolan har en ny byggnad för klasserna F-3 uppförts under 2021–2023. Den totala kostnaden blev 40,8 mnkr och projektets budget ”all-inclusive” var 44,3 mnkr.

Budget hanterades som ett så kallat ”all-inclusive”-koncept och startbesked med beslut om tillhörande investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades till 44,3 mnkr.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad