



Tekniska nämndens arbetsutskott  
(TNAU)

Mötesdatum  
2024-04-02

§46

## **Slutredovisning Nya Götafors skola (TN 2024/039)**

### **Beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen av Nya Götafors skolas markanläggning inkl. redskap – projekt 91010.

### **Sammanfattning**

Nya Götafors skola är en inhyrd skolbyggnad till vilken tekniska kontoret utfört markarbeten för etablering av byggnad, parkerings- och angöringsytor, skolgård samt komplementbyggnader för en kostnad på totalt 11,3 mnkr. Projektets budget var på 9 mnkr.

Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalad markentreprenör och lekutrustning upphandlades genom centralt upphandlade avtal.

Främsta anledningen till underskottet är tillkommande yta med anledning av utökad disponering av markområdet enligt ovan, grundläggning för miljöhus, förråd, markarbeten för värmecentral samt allmänna kostnadsökningar på material och timersättningar från kalkylskede till genomförande.

Teknisk chef föredrar ärendet.

### **Expedieras till**

Tekniska nämnden  
Teknisk chef

### **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad