

Projektsammanställning till tekniska nämnden oktober								Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Ekonomisk uppföljning 2025-09-16			Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2025-12	Avvikelse	Uppföljningsperiod	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad		
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	381	207	-174	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Uppdatera Hällplats vid verkstadsgatan Skillingaryd nya väderskydd. cykelparkering belysning. Trafikverket 50%	2025	jan	2025	nov		
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	87	389	302	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Lindegatan Hok Gång cykel passage Trafikverket 50%	2025	jun	2025	nov		
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	150	150	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej		2024	jan	2024	sep		
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Pågående	7267	8000	733	2023-innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Små delar kvar tex. Trädplantering.	2024	jan	2024	nov		
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Pågående	13749	20500	6751	2023-innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Entreprenaden är igång.	2025	feb	2025	dec		
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	156	1141	985	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projekteringsarbete på Fabrikgatan, Skillingaryd	2024	nov	2026	dec		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	0	483	483	Innevarande år	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt.	2023	jan	2026	dec		
9281	Stigamo	Pågående	155252	270800	115548	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten- och avlopp m.m. Östra sidan mot väg 846 upphandlas för byggnation med vatten- och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att förses med slitlagerbeläggning när servisererna till tomterna har anlagts. Byggnation av vändplan på Fraktvägen är avvakta tills eldragning är klar. Vägvisning och informationstavla till området pågår. Byggnation av nya busshållplatser, passager och breddning av gata vid Bring och DHL pågår. Utbyggnad av infrastruktur planeras för östra sidan av verksamhetsområdet utmed gamla E4:an.	2023	maj	2028			
9311	Ledningsförymselse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	2399	3937	1538	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Narvavägen pågår, Fabrikgatan är inför uppstart. Kommande ledningsförymselser, Esplanaden, Ekövågen	2023	jan	2026	dec		
9318	VA Energisparåtgärder	Pågående	478	1160	682	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Inköp och driftsättning blåsmaskiner 2025	2023	jan	2026	dec		
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	305	1084	779	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya gällor och fästen SK-ARV utförd 2024. Rensgaller Bondstorp 2025, Reinvestering betong samt slamskrapor i två bassänger 2025/2206	2023	jan	2026	dec		
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Pågående	34365	50626	16261	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 Byggnation pågår. Etapp 3 Byggnation pågår.	2019		2026	juni		
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-2441	-5400	-2959	Innevarande år	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsåläget.	2023	jan	2026	dec		
9902	Gatlamor LED	Pågående	12843	15500	2657	Projekt	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta ut stolpinsatserna, vilket är det arbete som pågår för närvarande.	2023	sep	2025	nov		
9905	Lekplatser	Planering	150	0	-150	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.	2024		2025	feb		
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	1150	2786	1636	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inga budget 2025. Skillingaryd Mälaregatan Snickaregatan planeras 2026	Löpande					
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	223	439	216	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande					
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	2883	4345	1462	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Löpande uppsättning av nya gårds-lampor och utbyte av armaturer	Löpande					
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	7002	19960	12958	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Brunnar borrade och kapacitetstestade. Långtidsprov-pumpning planerat till hösten 2025	2020	feb				
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	57801	103017	45216	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomför större genomgripande underhållsarbete enl. plan	Löpande					
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	1887	2178	291	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pågår enl. plan.	2024	apr	2026			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Avslutad ej slutredovisad	6097	6150	53	Projekt		Nej				Årligt anslag. Projektet omfattar nu även Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppboendest Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande					
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Avslutad ej slutredovisad	6097	6150	53	Projekt		Nej				Byggnation klar	2024	Feb	2024			
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng)	Pågående	32	2117	2085	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Planerade insatser bla. Gullbäckens förskola mm	Löpande					
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Pågående	5931	6000	69	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Projekt är klart. Rivning återstår som sker med driftpengar						
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten	Vilande	0	0	0	Innevarande år	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/Movalia - Byggnation klar.						
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Vilande	0	689	689	Innevarande år	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckvägar på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation 2025/2026 av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver						
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	978	10000	9022	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec	2025			
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Planering	136	1000	864	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående projektering Upphandling avbruten pga för höga kostnader						
91202	Fenix 1- lokalanpassningar av befintliga lokaler, klassrum, ljud, ventilation, brandskydd, tak mm	Planering	183	2500	2317	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Ja	Planering pågår	2026					
91203	Fågelåsen gruppboende	Pågående	393	500	107	Projekt	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Badrumsrenovering pågår	2025		2027			
91205	Furugården, ombyggnad till bostadsbedömt boende	Pågående	1377	3000	1623	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Renovering pågår	2025					
91207	Energieffektiviseringar (ljusör, driftserver, värmepump)	Pågående	461	3000	2539	Innevarande år	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår	2025					
91208	Brandstation Skillingaryd	Planering	72	500	428	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej		2026					
91209	Simhallar underhåll (ersätter id 9434)	Pågående	7675	9500	1825	Innevarande år	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering i slutfasen	2025		2025			
91210	Skillingehus (tilläggsbudget 2025)	Planering	263	5000	4737	Projekt	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Nej	Nej							
92023	Bro Missionsparken Vaggeryd	Planering	198	1700	1502	Projekt	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Dialog med Länsstyrelsen pågår (Mark- och miljödomstolen)						
92028	Expl Yggen	Planering	185	0	-185	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering inför FFU pågår						
92029	Gata/belysning Yggen	Planering	215	1000	785	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering inför FFU pågår						
92030	VA Yggen	Planering	24	1000	976	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering inför FFU pågår						
92031	Dammar Fårhagen Skryd åtgärd 100 i grönstrukturplanen	Pågående	41	900	859	Projekt	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation pågår.	2025	sep	2025	nov		
9215	Park (påse)Protyp	Pågående	72	76	4	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej							
91021	Fågelåsen skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Planering	677	171	-506	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering och ombyggnad av kök utredning o disponering av ytor	2026	Maj	2026	dec		
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	1965	10895	8930	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Startmöte hållits projektering skall starta	2025	sep	2027	juni		
92001	Reinvestering Tekniska nämndens föfogande	Pågående	118	1300	1182	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering av Lokaler på Björnen 5 Skillingaryd för Tekniskas verksamhet						
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan	Avslutad ej slutredovisad	1344	800	-544	Projekt	Skatt inv.	Ja	Ja	Ja	Nej	Byggnation av farthinder och passager samt regnbådd. Färdigt. Avvattning och regnbedd avslogs som bidragsberättigat.	2024	sep	2024	nov		
92011	VA Östra strand	Pågående	3699	7000	3301	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation i princip färdigställt. Driftsättning av pumpstation kvarstår.	2025	apr	2025	sep		
92012	Gata, belysning Östra strand	Vilande	5296	30900	25604	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan	2025	apr	2025	dec		
92013	Expl Östra strand	Vilande	635	0	-635	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan	2025	apr	2025	dec		
9349	Avloppspumpstationer förnyelse	Pågående	1188	825	-363	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommande renovering av Bäramo pst + GC-tunnel Hok, hooks herrgårds stationen samt ett gäng LTA						
9805	Brandvatten travområde	Pågående	8009	15600	7591	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation i princip färdigställt. Driftsättning av vattenledning och pumpstation pågår	2024	sep	2025	okt		
9178	Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök	Upphandling	543	2074	1531	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Framtagande av förfrågningsunderlag pågår	2026					

ID	Slutredovisade TN 2025
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelåsen skola 7-9, Skillingaryd
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong