

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 februari 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-01-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	300	300	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Vilande	0	1 200	1 200	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Pågående	4 784	5 800	1 016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10 273	21 000	10 727	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår hör ihop med raden ovan. G
9964	Expl VA Norr om travbanan	Avslutad	5 326	5 500	174	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Anläggande av VA är klart.
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	0	800	800	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	3	1 000	997	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9281	Stigamo	Pågående	150 546	257 400	106 854	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Området utgör 190 Ha. Inom området pågår markförsäljning, byggnader uppförs samt fjärrvärmeutbyggnad sker. Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Flera serviser till sålda tomter har anlagts. Några infarter har flyttats på exploatörens begäran och bekostnad. Under hösten byggdes gång- och cykelväg samt bussangöringar. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer troligtvis behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att fördes med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. Återställning av naturmark planers ske under 2023 på ytor ut mot statlig väg och utjämningsmagasin, ca 15 hektar.
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	74	7 000	6 926	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Vårbacksstigen pågår, Klevshult, SK-centrum därefter
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	0	500	500	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	0	800	800	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	5 620	8 000	2 380	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Delredovisning för etapp 1 upprättad. Etapp 2 pågår.
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	54	5 600	5 546	Exploatering			Inte aktuellt		Projektet pågår
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	941	4 200	3 259	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-1 548	-5 700	-4 152	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 februari 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-01-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	1 238	6 304	5 066	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Flerårigt EU-projekt 50% bidrag . Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan sker. Projektering pågår och FFU beräknas vara klar under februari. Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetalat. Omprövning av beslut begärd. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras.
9902	Gatlampor LED	Underlag	0	6 500	6 500	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Framtagande av FFU påbörjad. Avsatt budget bedöms inte räcka till hela Vaggeryds tätort.
9905	Lekplatser	Vilande	0	1 200	1 200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
9908	Beläggningsunderhåll	Vilande	-4	2 000	2 004	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll.
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	0	500	500	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Inventering av gårdslampor pågår för underlag och prioritering av förnyelse
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	35 321	42 500	7 179	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtrepprenad är i slutfas.
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av rävattentäkt	Planering	8	2 500	2 492	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Långtidsprovpumpning, vattenskyddsområde, markågarfrågor, osv kvarstår
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	37 726	44 290	6 564		Nej	Nej	Ja	Nej	Några dagar före planerad slutbesiktning drabbades bygget av en omfattande vattenskada. Slutbesiktningen ställdes in och arbeten med återställning görs nu av entreprenören. Lokaler krävs till vintern och 2 klassrum uppförs nu genom vår försäkring. Slutbesiktning är flyttad till slutet av maj 2023
91004	Fenix 2	Pågående	9 503	15 000	5 497		Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Arbeten med återställning pågår, markarbeten yttersidan pågår, utförande av luftade golv är färdigställda, målning och golvläggning pågår. Tidsplan reviderad. Slutbesiktning blir i juni 2021. Arbetena följer i övrigt plan.
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1 359	1 700	341	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Arbete med taket är klar även invändig igen byggnad av takfönster. Skärmtak söder återstår. Hyresgästen hanterar arbetsmiljöfrågor inom sin organisation. Renovering av rum måste nu göras men hyresgästen har begärt ersättningslokaler vilket har utlovats och beslutats. Ersättningslokaler uppförs, se nedan. Förhandlingar ska återupptas med hyresgäst för att klargöra och säkerställa framtida lokalförsörjning.
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	2 248	4 000	1 752	Skatt inv.			Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten pågår. Verksamhetsstart 1 mars.

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 21 februari 2023							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2023-01-27
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar
16312	Ersättningslokal vårdcentralen i Skryd	Pågående	0	0	0	Hyra drift			Ja	Ja	Avser hyreskompensation ersättningslokal. Budget 2022, 366 tkr. Budget 2023, 1 610 tkr. Budget ligger under teknisk administration som överförs månadsvis till ID 16312 fastighet.
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	708	12 000	11 292	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll.
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschtrummen	Pågående	276	750	474	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar.
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	3 035	9 000	5 965	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Markarbeten pågår. Moduler är färdigbyggda och montage startar vecka 8.
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	262	29 000	28 738	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. FFU för totalentreprenad är påbörjat för en upphandling i vår (kv 1). Medel för nybyggnation 2023-2025.
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	3 012	10 800	7 788	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation pågår (TE) och det fungerar bra.
9203	Kollektivförbättringar	Planering	1122	1825	703	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Säkra upp bussgata Ljungberghsgatan är slutfört. Förberedelser justeringar av skyltar är klart. Fast portal till Sturegatan är klar. Projektet samfinansieras med kommunledningskontoret.
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	243	500	257	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	1090	4500	3410	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggstart November 2022 utförandeentreprenad.
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	196	3000	2804	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart November 2022 utförandeentreprenad.
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	282	3000	2718	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggstart November 2022 utförandeentreprenad.
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	1179	9600	8421	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandringväg med damm mm. Enligt mark och miljödostolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023.