

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 14 juni 2023										Upprättad		Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2023-12	Avvikelse	Finansiering	Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	2023-08-16	År	Månad	År	Månad
Kommentar											År	Månad	År	Månad	
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	12	500	488	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Det ska utföras nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola	2023			
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	332	350	18	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Pågående projekten är passager på Storgatan Vaggeryd.	2023	jun	2023	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	300	300	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator				
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Planering	25	3359	3334	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Marklösen pågår.	2024			
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	1028	7500	6472	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandingsväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska anläggningsarbetet utföras senast under 2023. Genomförandet får senareläggas och förlängning av tillstånd kommer att sökas. FFU och dialogen med Länsstyrelsen har tagit längre tid att ta fram än beräknat.	2023			2025
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Planering	353	1200	847	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Trappa vid bro Båråmo är klar. Passage Kinnarps planeras.				
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	4784	5800	1016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.				
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	91	800	709	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, beläggning västra strand	2020	sep		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	268	1000	732	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng. Långa projekt. Föreslagna budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023 i Hok till hösten inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2023	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	151483	257400	105917	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Återställning av naturmark sker under 2023 på ytor ut mot statligt väg och utjämningsmagasin, ca 15 hektar. Hela området utgör 190 Ha. Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten- och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten- och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer troligtvis behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum – Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när servicerna till tomlerna har anlagts. Gc-vägs anslutning mot väg 846.	2023	maj	2023	aug
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. Stämningssökan inskickad.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	7332	5100	-2232	Taxa reinvest.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagna budget för 2023-2026 anses hålla. Vårbackstigen slutfört, Byarum slutfört, Hok slutfört, Kommande klevshult, SK-centrum, Fabriksgatan, Ekövågen. Framtunga under 2023 men prognos är att budget ligger i balans under mandatperiod	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	281	500	219	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Ny omrörare utfört Jan 2023.	2023	jan	2026	dec
9369	VA investering VA-anläggningar	Planering	594	800	206	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng	2023	jan	2026	dec
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	7467	8000	533	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning utförd. Några få anmärkningar	2021/2023	jan	2023	dec
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	2809	5600	2791	Exploatering			Inte aktuellt		Hör ihop med raden ovan	2021/2023	jan	2023	dec
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	2962	2500	-462	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.	2021/2023	jan	2023	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	8253	8000	-253	Taxa inv.	Nej		Ja	Ja	Etapp 1 är upphandlad och ska färdigställas innan oktober 2023. Etapp 2 och 3 projekteras och planeras läggas ut på upphandling till vintern 2023.	2019		2025	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-3419	-5700	-2281	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlamppor LED	Pågående	384	6500	6116	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenad kontrakt upprättat. Lång leveranstid på armaturerna. Avsett budget bedöms inte räcka till hela Vaggeryds tätort. Budgetförstärkning har begärts av TN.	2023	sep	2024	aug
9905	Lekplatser	Planering	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2023	dec	2024	maj
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	967	2000	1033	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	555	1000	445	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Inventering av gårdslampor pågår för underlag och prioritering av förnyelse. Utbyte av 125w kvicksilver till LED23 w kommer prioriteras. <i>Inventering av Gårdsbelysning är KLAR och alla belysningspunkter finns i kartan! Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår!</i>	2021	apr		
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	36412	42500	6088	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggentreprenad är i slutfas (intrimning av reningsprocessen).	2020	dec	2023	aug
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	357	2500	2143	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Leta reservvatten Sandsjön Vaggeryd. Långtidsprov pumpning planeras med start 2023	2020	feb		
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	39801	44290	4489	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Godkänd slutbesiktning och även slutbevis erhöles den 31 maj	2020	okt		
91004	Fenix 2	Pågående	20814	15000	-5814	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat med godkänd entreprenad 2023-08-15. Verksamheten påbörjade inflyttning under försommaren och verksamheten har nu startat upp.			2023	juni
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Vilande	276	750	474	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar. Får göras i samband med större genomgripande ombyggnad.				
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1428	1700	272	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ytskikt demonteras i delar för mer genomgripande inventering. Undersökningar av stomme (tak och vägg) samt av betonggolv pågår.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	16513	10200	-6313	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändig.				
91010	Nya Götöfars skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	7407	9000	1593	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat och godkänt 2023-07-04. Inkörsproblem, entreprenör/hyresvärd har inte haft allt klart innan skolstart. Skolgården beräknas vara klar i september. Delar av skolgården kan dock nyttjas redan nu.				

91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	538	28738	28200	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. Förstudie inför budgetarbete är genomförd. Upphandling av konsulter genomförd och förfrågningsunderlag görs under hösten för upphandling december-januari. Medel för nybyggnation 2023-2025.				
91013	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	195	1750	1555	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppobstad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	2023			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående									Nytt projekt, upphandling pågår. Byggstart hösten 2023, klart våren 2024. Budget 2023.				
91022	Fenix 1 utflyttat bibliotek, personalutrymme, uppehållsrum	Pågående	4221	3000	-1221	Hyra inv.	Ja		Ja	Nej	Projektet är i slutfört, viss slutreglering återstår gentemot entreprenörer. Underskottet beror på mer omfattande ventilationsombyggnader än bedömt. Vissa kostnader ska omfördelas mot planerat underhåll t ex golv och målning.	2022	nov	2023	maj
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Underlag	1866	6304	4438	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Projekt med 50% bidrag (Naturvårdsverket) . Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan har gjorts. Projektering och FFU färdigt. Markför rättning mellan Trafikverket och kommunen förbereds. Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetalat. Omprövning av beslut begärd. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras. Vår förväntan är att kommunen får söka nytt bidrag förutsatt att staten avsätter medel till Naturvårdsverket för ny period alt. söka EU-medel.				
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	3811	4500	689	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning utförd. Några få anmärkningar	2023	jan	2023	dec
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	2952	3000	48	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	2923	3000	77	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92013	Utterpassage (KS-LST 100tkr/år)	Avslutad	526	200	-326	Skatt inv.	Ja	Ja	Inte aktuellt	Nej	Stödorp svägen i Vaggeryd. Uppfyller miljömålen. Både skatte och bidragsfinansierat. Kommer vara framtunga men ekonomin håller under mandatperiod	2023	april	2023	juni
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	10328	10800	472	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Några åtgärder återstår, besiktning anmärkningar.	2022	aug	2023	juni
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10294	21000	10706	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete är toppbeläggning.				
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	3090	4000	910	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten pågår. Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering klar. Återstår mindre kompletteringsarbeten, biltrafik hinder på GC-vägg mm	2022	okt	2023	maj
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)		1454	400	-1054	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter.				
9375	VA Om- och nybygg PST av g avloppsreningsverket i Vryd		138	5900	5762	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Byggnation pågår. Prognos klart våren 2024				
9378	A Ökad redundans och leverans av dricksvatten		1333	1000	-333	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet - Byggnation pågår. Prognos klart hösten 2023. Kommer vara framtunga. Prognos att ekonomin håller under mandatperiod				