

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 mars 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-12	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	388	1000	612	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola. Väderskydd vid Kinnarps pågår.	2024	jan	2024	aug
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	559	550	-9	Skatt inv.	Nej	Ja			Passage Storgatan i Vaggeryd utfört. Passage utanför Hjortsjöskolan pågår.	2023	jun	2024	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Planering	43	300	257	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator				
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Planering	39	7500	7461	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering och Marklösen pågår.	2024			
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	3473	12600	9127	Skatt inv.	Ja		Ja	Ja	FFU ska tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandringssväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2024. På grund av förseningar och risker med fler förseningar har bgäran om tidsförändring av färdigställandetid inskickats till Mark- och miljödomstolen. FFU och dialogen med Länsstyrelsen har tagit längre tid än beräknat. Medelsbrist befaras som hanteras i kommande budgetprocess. Kalkylerad kostnad kommer tydliggöras när projektering och mängdförteckning har upprättats.	2024		2025	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Planering	1103	2000	897	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Passage Kinnarps är klar. Busshållplatserna återstår.	2023	okt	2024	juni
9271	Verksamhetsområde norr om travbanan	Vilande	4784	5800	1016	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	En etablering på tomt 6D pågår. En passage ska justeras. Fastighetsreglering pågår Lmt.				
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	1676	1600	-76	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. beläggning västra strand	2020	sep		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	386	2000	1614	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2024	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	152308	258700	106392	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts.	2023	maj	2030	

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 mars 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-12	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller. Stämningansökan inskickad.	2020	feb		
9311	Ledningsförynelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	9214	13100	3886	Taxa reinvest.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Kommande ledningsförynelse klevshult. SK-centrum, Fabriksgatan, Ekövågen, Källemogatan.	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	281	1000	719	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024.	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	774	1600	826	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya rostfriarör från blåsmaskin till oxidationsbassäng under 2023. Nya gågaller och fästen SK-ARV pågår. Översyn brunnar till 2024.	2023	jan	2026	dec
9371	Expl. Bostadsområde Sörgårdsområdet	Pågående	7967	8000	33	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning utförd. Markförsäljning pågår.	2021/2023	jan	2023	dec
9372	VA Bostadsomr Sörgården	Pågående	2809	5600	2791	Exploatering			Inte aktuellt		Hör ihop med raden ovan	2021/2023	jan	2023	dec
9373	Bostadsområde gata, belysning Sörgårdsområdet, Skillingaryd	Pågående	2967	2500	-467	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Hör ihop med raden ovan. Avser gata och gatubelysning. Kvarstående arbete etapp 1 är toppbeläggning. Se ovan rad för status etapp 2.	2021/2023	jan	2023	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	15047	26900	11853	Taxa inv.	Nej		Ja	Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 pågår markförhandlingar Genomförandet planeras läggas ut på upphandling till våren 2024. Etapp 3 projekteras och markförhandlingar ska påbörjas inom kort	2019		2025	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-8931	-13400	-4469	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampon LED	Pågående	2650	8500	5850	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden pågår.	2023	sep	2024	Okt
9905	Lekplatser	Planering	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2024		2024	Okt
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	1924	5000	3076	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	577	1200	623	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under V43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor	2023	okt		
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk	Pågående	36413	42500	6087	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggtentprenad är klar. Slutredovisning kvarstår.	2020	dec	2023	Aug
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	478	3000	2522	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Brunnsboreare upphandlade. Start Q2 långtidspumpning 2024	2020	feb		
91003	Sörgårdsskolan	Underlag	40801	44290	3489	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Godkänd slutbesiktning och även slutbevis erhöles den 31 maj	2020	okt	2023	Sep

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 mars 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-12	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
91004	Fenix 2	Pågående	22098	15000	-7098	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat med godkänd entreprenad 2023-08-15. Verksamheten påbörjade inflyttning under försommaren och verksamheten har nu startat upp.			2023	juni
91005	Om- och tillbyggnad enskilda duschutrymmen	Vilande	279	750	471	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påbörjat och pågår. Har avstannat, är inte praktiskt/tekniskt genomförbart i alla delar. Får göras i samband med större genomgripande ombyggnad.	2020	jan		
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1481	1700	219	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Ytskikt demonteras i delar för mer genomgripande inventering, Undersökningar av stomme (tak och vägg) samt av betonggolvs pågår. Dialog med Regionen om framtida åtgärder pågår.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	22942	22200	-742	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändiga.	Löpande			
91010	Nya Götafors skola markanläggning inkl. redskap	Pågående	11334	9000	-2334	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Slutbesiktigat och godkänt 2023-07-04. Inkörningsproblem, entreprenör/hyresvärd har inte haft allt klart innan skolstart. Skolgården beräknas vara klar i september. Delar av skolgården kan dock nyttjas redan nu.			2023	Nov
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	1632	91500	89868	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. Förstudie inför budgetarbete är genomförd. Upphandling av konsulter genomförd och förfrågningsunderlag görs under hösten för upphandling december-januari. Medel för nybyggnation 2023-2025.	2024	apr		
91013	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	498	3750	3252	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	231	5000	4769						Nytt projekt, ny upphandling är utförd tilldelningsbeslut är utfärdat 2024-02-06 Anpassning till avsatt budget utifrån vad som ingick i projektet i budgetbegäran. Tillskottsbeväran beviljad med 500TSEK	2024	Feb		
91022	Fenix 1 utflyttat bibliotek, personalutrymme, uppehållsrum	Pågående	4230	3000	-1230	Hyra inv.	Ja		Ja	Nej	Projektet är i slutfört, viss slutreglering återstår gentemot entreprenörer. Underskottet beror på mer omfattande ventilationsombyggnader än bedömt. Vissa kostnader ska omfördelas mot planerat underhåll t ex golv och målning.	2022	nov	2023	maj

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 mars 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-02-12	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
92003	Elektrifiering och uppgradering kommunal järnväg	Vilande	1994	7000	5006	Skatt inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projekt har haft 50% bidrag (Naturvårdsverket). Statsbidragen för projektet är återkrävda och återbetalt. Utan statsbidrag kan inte projektet genomföras. Vår förväntan är att kommunen får söka nytt bidrag förutsatt att staten avsätter medel till Naturvårdsverket för ny period alt. söka EU-medel. Samordning med Trafikverkets elektrifiering av huvudbanan har gjorts. Projektering och FFU färdigt. Markförträning mellan Trafikverket och kommunen pågår.				
92004	Expl Hok 14 tomter	Pågående	4212	4500	288	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Slutbesiktning klar. Markförsäljning	2023	jan	2023	dec
92005	Gata, belysning Hok 14 tomter	Pågående	2964	3000	36	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92006	VA Hok 14 tomter	Pågående	2924	3000	76	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	hör ihop med raden ovan.	2023	jan	2023	dec
92014	Utterpassage (KS-Länsstyrelsen 100tkr/5 år)	Vilande	241	300	59	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
92015	GC-väg Skillingaryd - Badplats Linneryd TJM	Pågående	10487	10800	313	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Färdig för ekonomisk slutredovisning. Har uppstått problem med kalk i enskilda brunnar vid bergsskärning.	2022	aug	2023	juni
92019	Expl gata Norr om travbanan	Pågående	10340	21000	10660	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kvarstående arbete är toppbeläggning.				
92020	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentralen Skryd	Pågående	3090	3248	158	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Montage av moduler klart, anpassningar görs nu på plats. Lokaler är överlämnade och anpassning/inflyttning av verksamheten är gjord. Verksamhetsstart 1 mars. Asfaltering klar. Återstår mindre kompletteringsarbeten, biltrafikhinder på GC-vägg mm	2022	okt	2023	maj
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)		3412	900	-2512	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter.	Löpande			
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd		1350	5900	4550	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Ombyggnation bassänger är klar. Ny pumpstation preliminär leverans Q1/Q2 2024. Prognos klart vår/sommaren 2024				
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten		3945	2000	-1945	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation pågår. Prognos klart hösten 2023. Kommer vara framtunga. Prognos att ekonomin håller under mandatperiod				
9377A51	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar		270	1000	730	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på alla pumpstationer och mätarbrunnar för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Övervägning av kameraövervakningsåtgärder på utvalda anläggningar till 2024, Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk under 2024.				
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, Skillingaryd	Pågående	648	2500	1852					Nej	Pågående projekt renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågelforsskolans Högstadieskola.	2023	okt		
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)	Pågående	2505	3000	495				Ja	Nej	Pågående projekt inst. Nytt värmesystem med VP. Eons elanslutning har dragit ut på tiden.	2023	Sep	2024	Mars
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	404	10000	9596					Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec		

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 19 mars 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					2024-02-12	År	Månad	År	Månad
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Pågående	294	2000	1706						Pågående ombyggnation	2024	Jan		
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Pågående	0	1000	1000						Pågående projektering	2024	Jan		
91021	Centralkök Fågelforssskolan	Pågående	0	7000	7000						Renovering och ombyggnad av kök pågående projektering.	2024	Jan		
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	2121	30000	27879						Planering arkitekt är igång.	2024	Jan		
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskoan	Pågående									Utbyggnad etapp 2 samt rivning bef. UC byggnad	2024	Jan		
1973	Riving Villa Torsbo 1:2	Pågående									Planering och budgetering	2024	Feb		
91011	Gamla Östra Skolan	Pågående	0	180							Lokalanpassning för hyresgäst	2024	Feb		