



Tekniska kontoret

Dnr TN 2024/037

Till tekniska nämnden

## Slutredovisning Sörgårdsskolan F-3

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av Sörgårdsskolan F-3 projekt 91003 samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Vid Sörgårdsskolan har en ny byggnad för klasserna F-3 uppförts under 2021–2023. Den totala kostnaden blev 40,8 mnkr och projektets budget ”all-inclusive” var 44,3 mnkr.

Budget hanterades som ett så kallat ”all-inclusive”-koncept och startbesked med beslut om tillhörande investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades till 44,3 mnkr.

#### *Ekonomi i projekt ID 91003*

<b>Projektets totala budget ”all-inclusive”</b>	<b>44 290 tkr</b>
<b>Projektets totala kostnader ”all-inclusive”</b>	<b>40 801 tkr</b>
<b>Överskott på projektet</b>	<b>3 489 tkr</b>
Ändringar, tillkommande och avgående arbeten (ÄTA)	
Totala ÄTA-arbeten i projektet	5 268 tkr
Varav de största avser:	
- Bergschakt	858 tkr
- Markplanering (ny utformning ej men i anbud)	1 003 tkr
- Utrustning i torkrum (avfuktare med fläkt)	437 tkr
- Ny bussangöring/bussficka	776 tkr
- Ändringar p.g.a. ökade myndighetskrav (mellan FFU-bygglov)	551 tkr

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Teknisk chef

### Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)