



Tekniska kontoret

Dnr TN 2024/039

Till tekniska nämnden

## Slutredovisning Nya Götafors skola

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen av Nya Götafors skolas markanläggning inkl. redskap – projekt 91010.

### Sammanfattning av ärendet

Nya Götafors skola är en inhyrd skolbyggnad till vilken tekniska kontoret utfört markarbeten för etablering av byggnad, parkerings- och angöringsytor, skolgård samt komplementbyggnader för en kostnad på totalt 11,3 mnkr. Projektets budget var på 9 mnkr.

Projektet genomfördes på löpande räkning med ramavtalad markentreprenör och lekutrustning upphandlades genom centralt upphandlade avtal.

Främsta anledningen till underskottet är tillkommande yta med anledning av utökad disponering av markområdet enligt ovan, grundläggning för miljöhus, förråd, markarbeten för värmecentral samt allmänna kostnadsökningar på material och timersättningar från kalkylskede till genomförande.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Teknisk chef

### Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)