

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 16 april 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-04-10	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	563	1000	437	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola. Väderskydd vid Kinnarps pågåer.	2024	jan	2024	aug
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	563	550	-13	Skatt inv.	Nej	Ja			Passage Storgatan i Vaggeryd utfört. Passage utanför Hjortsjöskolan planering pågår.	2023	jun	2024	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Planering	43	300	257	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre tillkommande nya gator				
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Planering	0	50	50	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Planering	78	7500	7422	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering, marklösen och samordning med andra ledningsägare pågår. Vattenfall har aviserat behov på elnätet. VEAB har aviserat eventuella behov.	2024			
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Underlag	5631	12600	6969	Skatt inv.	Ja		Ja	Ja	FFU tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandningsväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2024. På grund av förseningar och risker med fler förseningar har bgäran om tidsförändring av färdigställandet inskickats till Mark- och miljödomstolen. Det finns en osäkerhet om nya huvudförhandlingar behöver genomföras. FFU och dialogen med Länsstyrelsen har tagit längre tid än beräknat. Medelsbrist befaras som hanteras i kommande budgetprocess. Kalkylerad kostnad kommer tydliggöras när projektering och mångförteckning har upprättats i kommande budgetprocess.	2024		2025	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Planering	1211	2000	789	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Passage Kinnarps är klar. Busshållplatserna återstår.	2023	okt	2024	juni
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	1676	1600	-76	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.	2020	sep		
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	2062	2000	-62	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng, Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2024	2023	jan	2026	dec

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 16 april 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-04-10	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9281	Stigamo	Pågående	152473	258700	106227	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten-och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Bygda vägar inom området kommer att förse med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts.	2023	maj	2030	
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021 Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	9282	13100	3818	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Kommande ledningsförnyelser klevshult, SK-centrum, Fabriksgatan, Ekövägen, Källemogatan.	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	281	1000	719	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024.	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	797	1600	803	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya rostfriarör från blåsmaskin till oxidationsbassäng under 2023. Nya gågaller och fästen SK-ARV pågår. Översyn brunnar till 2024.	2023	jan	2026	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	15815	26900	11085	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 pågår markförhandlingar Genomförandet planeras läggas ut på upphandling till våren 2024. Etapp 3 projekteras och markförhandlingar ska påbörjas inom kort	2019		2026	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-9083	-13400	-4317	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlamppor LED	Pågående	3763	8500	4737	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden pågår.	2023	sep	2024	Okt
9905	Lekplatser	Planering	0	1200	1200	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2024		2024	Okt
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	2233	5000	2767	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 16 april 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-04-10	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	577	1200	623	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under V43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidrags filen återstår att uppdateras efter avslutat arbete.	2024	okt		
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	504	3000	2496	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Brunnsborrhare upphandlade. Start Q2 långtidspumpning 2024	2020	feb		
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1481	1700	219	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Dialog med Regionen om framtida åtgärder pågår.				
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	24638	22200	-2438	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, G:a Swedbank, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändiga.	Löpande			
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	2033	91500	89467	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Rapport presenterad TN 22-01-25. Förstudie inför budgetarbete är genomförd. Upphandling av konsulter genomförd och förfrågningsunderlag görs under hösten för upphandling december-januari. Medel för nybyggnation 2023-2025.	2024	apr		
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	533	3750	3217	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu öven Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	255	5000	4745		Ja				Nytt projekt, ny upphandling är utförd tilldelningsbeslut är utfärdat 2024-02-06 Anpassning till avsett budget utifrån vad som ingick i projektet i budgetbegäran. Tillskottsbeväran beviljad med 500 tkr. Entreprenaden är i tidigt läge men det finns stor risk för ÅTOR i befintlig byggnad varpå det aviseras om medelsbrist i tidigt läge.	2024	Feb		
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)		3818	900	-2918	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter.	Löpande			
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd		2544	5900	3356	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Ombyggnation bassänger är klar. Ny pumpstation preliminär leverans Q1/Q2 2024. Prognos klart vår/sommaren 2024				
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten		4008	2000	-2008	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation pågår. Prognos klart hösten 2023. Kommer vara framtunga. Prognos att ekonomin håller under mandatperiod				

Projektsammanställning till teknisk nämnd, 16 april 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-04-10	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar		491	1000	509	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på alla pumpstationer och mätarbrunnar för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk under 2024.				
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, Skillingaryd	Pågående	1269	2500	1231	Hyra inv.		Nej			Pågående projekt renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågelforsskolans Högstadieskola.	2023	okt		
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)	Pågående	3132	3000	-132	Hyra inv.		Nej	Ja		Pågående projekt inst. Nytt värmesystem med VP. Eons elanslutning har dragit ut på tiden.	2023	Sep	2024	April
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	708	10000	9292	Hyra inv.		Nej		Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec		
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Pågående	1365	2000	635	Hyra inv.		Nej			Pågående ombyggnation	2024	Jan		
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Pågående	13	1000	987	Hyra inv.		Nej			Pågående projektering	2024	Jan		
91021	Centralkök Fågelforsskolan	Pågående	38	7000	6962	Hyra inv.		Nej			Renovering och ombyggnad av kök pågående projektering.	2024	Jan		
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	51	30000	29949	Hyra inv.		Nej			Planering arkitekt är igång.	2024	Jan		
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskoan	Pågående				Hyra inv.		Nej			Utbyggnad etapp 2 samt rivning bef. UC byggnad	2024	Jan		
1973	Riving Villa Torsbo 1:2	Pågående				Hyra inv.		Nej			Planering och budgetering. Budget (KS) finansförvaltningen i kommunen	2024	Feb		
91011	Gamla Ostra Skolan	Pågående	0	180		Hyra inv.		Nej			Lokalanpassning för hyresgäst	2024	Feb		