

Projektsammanställning till teknisk nämnds arbetsutskott, 10 september 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-08-22	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
9203	Kollektivförbättringar	Avslutad	593	900	307	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Det har utförts nya väderskydd och cykelställ vid Slättens förskola. Väderskydd vid Kinnarps är utfört.	2024	jan	2024	aug
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	647	550	-97	Skatt inv.	Nej	Ja			Passage utanför Hjortsjöskolan. Planering pågår, se id 92007	2023	jun	2024	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Pågående	43	450	407	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Stallgatan, Vaggeryd pågår	2024	Jan	2024	dec
9220	Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser	Vilande	0	0	0	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan	Pågående	382	7500	7118	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation av VA påbörjad. Planering av gatubyggnad, marklösen och samordning med andra ledningsägare pågår.	2024	Jan	2025	juni
9231	Bro Kapelligatan Vaggeryd	Underlag	7238	12600	5362	Skatt inv.	Ja		Ja	Ja	FFU tas fram för att upphandla anläggandet av två nya broar, fiskvandningsväg med damm mm. Enligt mark och miljödomstolens dom ska åtgärderna vara färdigställda till 12 maj 2024. På grund av förseningar och risker med fler förseningar har begäran om tidsförändring av färdigställandet inskickats till Mark- och miljödomstolen. Det finns en osäkerhet om nya huvudförhandlingar behöver genomföras. FFU och dialogen med Länsstyrelsen har tagit längre tid än beräknat. Medelsbrist befaras som hanteras i kommande budgetprocess. Kalkylerad kostnad har tydliggjorts eftersom projektering och mångförteckning har upprättats (FFU). Förberedelse för fiskvandningsväg och damm är byggd.	2024		2025	
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	1244	2000	756	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Källemogatan, Vaggeryd planering pågår	2023	okt	2024	dec
9272	Expl. nya verksamhets- och bostadsområde	Planering	1676	1600	-76	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej		2020	sep	2024	dec
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	2043	2200	157	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig Påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. Åtgärder 2023/2024 i Hok till vinter/vår inför den nya detaljplanen som kan göra att vi blir något framtunga 2024.	2023	jan	2026	dec
9281	Stigamo	Pågående	152821	261800	108979	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten- och avlopp m.m. Det kvarstår att förse östra sidan mot väg 846 med vatten- och avlopp samt in- och utfarter mot väg 846. Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området beroende av nybyggnation av järnväg. Bygga vägar inom området kommer att fördes med slitlagerbeläggning när serviserna till tomterna har anlagts. Byggnation av vändplan på Fraktvägen pågår. Vägvisning och informationstavla till området pågår.	2023	maj	2030	
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok	Avslutad	0	0	0	Taxa inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Ja	Slutbesiktning januari 2021. Kommunen har ett skadeståndsanspråk, riktat mot konsult, i projektet. Om skadeståndsanspråket betalas ut så är prognosen att budget håller.	2020	feb		
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	12671	16100	3429	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Föreslagen budget för 2023-2026 anses hålla. SK-Centrum + Klevshult är pågående. Kommande ledningsförnyelser, Esplanaden, Fabriksgatan, Ekövågen, Källemogatan, Narvavägen.	2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Planering	281	1000	719	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng, Översyn av luftning på SK-reningsverk 2024.	2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Planering	1085	1600	515	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Nya rostfriar från blåsmaskin till oxidationsbassäng under 2023. Nya gällgaller och fästen SK-ARV pågår. Översyn brunnar till 2024.	2023	jan	2026	dec
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Underlag	16011	28000	11989	Taxa inv.	Ja	Nej	Ja	Ja	Etapp 1 är klar. Etapp 2 upphandlad. Etablering påbörjas V.36. Etapp 3 markförhandlingar ska påbörjas inom kort	2019		2026	juni
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-11092	-18450	-7358	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.	2023	jan	2026	dec
9902	Gatlampor LED	Pågående	5047	8500	3453	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Entreprenaden omfattade armaturbyte på angivna huvudgator, lokalgator, villagator samt gång- och cykelvägar i Vaggeryd. Armaturbytet i Vaggeryd är färdigställt. Under entreprenaden uppmärksammades behovet av att även byta ut stolpsätsarna, vilket är det arbete som pågår för närvarande.	2023	sep	2025	juni
9905	Lekplatser	Pågående	469	1200	731	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	I lekplatsplanen ligger Hok på tur.	2024		2024	dec
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	416	3143	2727	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.	Löpande			
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Planering	599	1200	601	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inventering av gårdsbelysning är klar och alla belysningspunkter finns i kartan. Planering och utbyte av stolpar med höga W pågår. Under v 43 har VEAB börjat med att byta ut lampor med W 70/125 till lågenergilampor. Byte av lampor med hög W är i stort sätt klar, kvar är Svenarum och utanför Hok. Bidragsfilen återstår att uppdateras efter avslutat arbete.	2024	okt		
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	1201	3000	1799	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Brunnar borrade och kapacitetstestade. Provtagning och långtidsprov pumpning kvarstår	2020	feb		
91007	Re Vårdcentralen i Skryd (tak)	Vilande	1481	1700	219	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Dialog med Regionen om framtida åtgärder pågår.				

Projektsammanställning till teknisk nämnds arbetsutskott, 10 september 2024							Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Upprättad 2024-08-22	Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2024-12	Avvikelse	Finansiering					Kommentar	År	Månad	År	Månad
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	5088	25000	19912	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomfört större genomgripande underhållsarbete, Fågelfors förskolan, Fenix 1 och 2. Omfattande och nödvändiga.	Löpande			
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Underlag	3727	48441	44714	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Byggnation pågår.	2024	apr		
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	208	2000	1792	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu även Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppobstad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.	Löpande			
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering	Pågående	1524	5500	3976		Ja				Byggnation pågår.	2024	Feb		
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)		4283	900	-3383	Hyra inv.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter.	Löpande			
9375	VA Om- och nybygg PST avg avlopprensningverket i Vryd		2697	5900	3203	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnation av Anl. 30 - Byggnation klar. Slutbesiktning kvarstår				
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten		4008	4000	-8	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skjutfältet/movalla - Byggnation klar.				
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar		531	1000	469	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tryckgivare på pst för att ha bättre bevakning om läckor sker på nätet. Byggnation av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver				
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors skola 7-9, Skillingaryd	Pågående	1645	2500	855	Hyra inv.	Nej	Nej		Nej	Pågående projekt renovering Wc grupper samt elevutrymme Fågelfors skolans Högstadieskola.	2023	okt	2024	
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)	Pågående	3658	3000	-658	Hyra inv.	Ja	Nej	Ja	Nej	Projektet är färdigt.	2023	Sep	2024	April
91017	Hok Skola ombyggnad kök	Pågående	895	10000	9105	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående anpassning i bef. Kök.	2023	dec	2024	
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong	Pågående	1955	2000	45	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående ombyggnation	2024	Jan	2024	
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Pågående	69	1000	931	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Pågående projektering	2024	Jan	2025	
91021	Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen. renov k	Pågående	45	537	492	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering och ombyggnad av kök pågående projektering.	2024	Jan		
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	102	5000	4898	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Planering arkitekt är igång.	2024	Jan		
1605	Ersättningslokaler Hjortsjöskoan	Pågående				Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Utbyggnaden är färdig.	2024	Jan	2024	
1973	Riving Villa Torsbo 1:2	Pågående				Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Genomförd.	2024	Feb	2024	
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (på peng)	Pågående	944	500	-444	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Lokalanpassning för hyresgäst	2024	Feb	2024	Maj
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande		2740	25000	22260	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	En större post som tillhör mellanstadiet Hjortsjöskolan har konterats fel under sommaren och belastar detta ID. Utredning pågår.				
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan	Pågående	175	800	625	Skatt inv.	Nej	Ja	Ja	Nej	Byggnation planeras påbörjas hösten 2024	2024	okt	2025	April
92011	VA Östra strand		289	6000	5711	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation planeras påbörjas vinter 2024				
92012	Gata, belysning Östra strand	Pågående	837	20000	19163	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering och avverkning pågår. Byggnation planeras påbörjas vinter 2024.	2024	feb	2025	dec
92013	Expl Östra strand	Pågående	197	0	-197	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektering av Gröna kilen pågår. Byggnation planeras påbörjas vinter 2024.	2024	feb	2025	dec
9349	Avloppspumpsstationer förnyelse		231	600	369	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering av Båramo pst + GC-tunnel Hok.				
9805	Brandvatten travområde	Pågående	44	10000	9956	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Ja	Byggnation planeras påbörjas hösten 2024	2024	sep	2025	juni