



Tekniska kontoret

Dnr TN 2025/072

Till tekniska nämnden

Slutredovisning av ombyggnad av värmeanläggning på Hoks skola, Sörgårdsskolans paviljong och renovering av toalettgrupper på Fågelforsskolan 7-9

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av följande projekt:

- Ombyggnad av värmeanläggning på Hoks skola, ID 91024
- Sörgårdsskolans paviljong, ID 92022
- Fågelforsskolan 7-9, renovering av toalettgrupper, ID 91020

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnad av värmeanläggning på Hoks skola:

Ombyggnad av värmeanläggning från olja till bergvärme. Projektet grundar sig på energieffektivisering.

Ekonomi i projekt ID 91024

Projektets budget 3 000 tkr

Projektets totala kostnader -3 379 tkr

Underskott på projektet 379 tkr

Underskottet grundar sig i försening av ny servicekabel där Eon har fått bygga om sin station samt sanering av gammal utrustning på värme- och elsidan från äldre anläggning.

Sörgårdsskolans paviljong:

Ombyggnad av skolpaviljonger på initiativ av BUN.

Ekonomi i projekt ID 92022

Projektets budget 2 000 tkr

Projektets totala kostnader -2 004 tkr

Underskott på projektet 4 tkr

Fågelforsskolan 7-9, renovering av toalettgrupper:

Renovering och lokalanpassning av två stycken toalett grupper sammanlagt innehållande 11st WC/RWC samt mindre flödesrelaterade lokalanpassningar.



Dnr TN 2025/072

Ekonomi i projekt ID 91020

Projektets budget 2 500 tkr

Projektets totala kostnader -1 857 tkr

Överskott på projektet 643 tkr

Beslutet ska skickas till

Fastighetschef

Teknisk chef

Handläggare

Jerry Johansson (Fastighetschef)