

Slutredovisning Takbyte Simhallen Skillingaryd

Sammanfattning

Att på utförande entreprenad projektera bygghandlingar för arbetena samt genomföra byte av tak och ventilationsanläggning.

Bakgrund

En större fuktskada har upptäckts på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen är att inga akuta åtgärder behöver göras för att säkerställa hållfastheten men de sämsta delarna av råsponten behöver bytas ut för att inte belastas av större snömängder under vintern. Taket bedöms inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Vid byte av taket framöver kommer en ny fribärande takkonstruktion att byggas med upplag på befintlig betongstomme.

Byte av ventilationsaggregat utförs samtidigt kostnad för detta enl. reinvesteringskonto på 1407tkr

Slutsats:

Projektet har gått enligt den plan och budget som tagits fram.

Ekonomi i projekt ID 91209

Projektets budget	9.500 tkr
<u>Projektets totala kostnader</u>	<u>-9.504tkr</u>
Underskott på projektet	-4 tkr

Magnus Ljunggren

Jerry Besåsen

Avvikelserapport

- Sanering Asbest i pannor samt vent och rörskarvar
- Ändring takanslutningar bef. sporthall och nytt fläktrum
- Ändring av fiber och el dragning i bef. schakt