

Projektsammanställning till tekniska nämnden mars										Ekonomisk uppföljning				Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2026-12	Avvikelse	Uppföljningsperiod	Finansiering	Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	Kommentar		År	Månad	År	Månad
9178	Ny fsk Hok 4 avd med tillagningskök	Upphandling	1137	48000	46863	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Upphandling klar projektering skall startas upp förhandsbesked bygglov		2026	april	2027	nov
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	3	500	497	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Planering inför ny busshållplats, nya väderskydd, belysning norr om Fågelforsskolan Skillingaryd. Trafikverket 50%		2026	feb	2026	nov
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	0	350	350	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja			planering inför belysning längst gc-väg mellan Verkstadsgatan och Kinnarps i Skillingaryd		2026	feb	2026	nov
9205	Beläggningsarbeten nya projekt	Vilande	0	2550	2550	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			2024	Jan	2025	nov
9215	Park (påse)Projty	Pågående	0	50	50	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej					2026	juli
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Pågående	18202	20500	2298	2023-innevarande år	Skatt inv.	Nej		Ja	Ja	Mindre delar kvarstår bl.a. att slutföra fiskvandringvägen.		2025	feb	2026	dec
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	94	1000	906	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projekteringsarbete på Fabriksgatan, Skillingaryd		2024	nov	2028	
9279	Expl. VA nya verksamhets- och bostadsområde	Vilande	0	500	500	Innevarande år	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Inget planerat under 2026.		2023	jan	2026	dec
												Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten-och avlopp m.m.					
												Östra sidan mot väg 846 pågår utbyggnation av två nya infarter samt byggnation av kommunala VA-ledningar.Byggnation av vändplan på Fraktvägen är avvakadt tills eldragning är klar.					
												Förbättrad angöring till riksväg 30 kommer behövas i samband med ny järnvägssträckning Byarum –Tenhult. Nuvarande angöring till riksväg 30 bedöms inte fungera då hela området är utbyggt utifrån förväntad trafikvolymen som uppstår inom LogPoint-området oberoende av nybyggnation av järnväg. Byggda vägar inom området kommer att förses med slitlagerbeläggning när VA-serviserna till tomterna har anlagts.					
												Årlig påspeng. Långa projekt. Fabriksgatan pågår. Kommande ledningsförmåelser, Esplanaden, Ekövägen					
												Påspeng.					
9281	Stigamo	Pågående	158681	285400	126719	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej			2023	jan	2026	dec
9311	Ledningsförmåelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	229	7500	7271	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Fabriksgatan pågår. Kommande ledningsförmåelser, Esplanaden, Ekövägen		2023	maj	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Pågående	22	500	478	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng.		2023	jan	2026	juni
9349	Avloppspumpstationers förmåelse	Pågående	0	1200	1200	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Kommande renovering GC-tunnel Hok, hooks herrgårds stationen samt ett gäng LTA		2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	501	800	299	Innevarande år	Taxa reinvest.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Slamskrapor inne renoverade årsskiftet 2025/2026, Kommande åtgärder 2026 är ny transformatorstation, nytt tak slamhall, slamskrapor ute		2023	jan	2025	nov
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Vilande	5931	6000	69	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Projekt är klart. Rivning återstår som sker med driftpengar				2025	feb
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omnr. Rastad, Åhult	Pågående	52141	58900	6759	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ettapp 1 är klar.		2019	jan		
												Ettapp 2 är klar.					
												Ettapp 3 Byggnation pågår					
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Vilande	0	250	250	Innevarande år	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation 2026 av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver		2026			
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	-2829	-8700	-5871	Innevarande år	Exploatering	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.		2023	jan		
9902	Gatlampor LED	Pågående	12992	15500	2508	Projekt	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Gatubelysningssubytet i Vaggeryd är färdigställt. Små delar återstår med uppdateringar i kommunens kartsystem.		2023	sep	2026	
												Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.					
												Inga budget 2025. Skillingaryd Mälaregatan Snickaregatan planeras 2026					
												Årligt ramanslag för beläggningsunderhåll. Beläggningsunderhåll enligt det program som finns.					
												Löpande uppsättning av nya gårdslampor och utbyte av armaturer					
9905	Lekplatser	Vilande	0	1175	1175	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
9908	Beläggningsunderhåll	Pågående	27	5000	4973	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	19	500	481	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	3868	5000	1132	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Löpande					
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	562	18000	17438	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng)	Pågående	33	2000	1967	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
91012	Hjortsjökolan mellanstadiet	Pågående	89449	152762	63313	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91013	Utemiljöer (bl.a. skolgårdar) kommunal verksamhet	Pågående	31	2500	2469	Innevarande år	Hyra inv.	Nej		Ja	Nej	Löpande					
												Årligt anslag. Projektet omfattar nu även Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppobstad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.					
												Löpande					
												Löpande					
												Löpande					
91021	Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Upphandling	1265	13671	12406	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	3499	30000	26501	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Upphandling	140	2000	1860	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91202	Fenix 1- lokalanpassningar av befintliga lokaler, klassrum, ljud, ventilation, brandskydd, tak mm	Planering	753	25500	24747	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Ja	Löpande		2026		2028	
												Löpande					
												Löpande					
												Löpande					
												Löpande					
91203	Fågelåsen gruppboende	Pågående	643	2000	1357	Projekt	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
91207	Energieffektiviseringar (ljusrör, driftserver, värmeväxlare)	Pågående	0	4000	4000	Innevarande år	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
91208	Brandstation Skillingaryd	Planering	78	6500	6422	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91209	Simhallar underhåll (ersätter id 9434)	Pågående	0	500	500	Innevarande år	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91210	Skillingehus	Upphandling	289	36000	35711	Projekt	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
91211	Magasinet Skillingaryd	Upphandling	617	3000	2383	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande	Pågående	19	2000	1981	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
92007	Gångpassage Hjortsjökolan	Avslutad ej slutredovisad	1344	800	-544	Projekt	Skatt inv.	Ja	Ja	Ja	Nej	Löpande					
92011	VA Östra strand	Avslutad ej slutredovisad	4718	7000	2282	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
92012	Gata, belysning Östra strand	Vilande	7962	34900	26938	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
92013	Expl Östra strand	Vilande	664	0	-664	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Ja	Nej	Löpande					
92023	Bro Missionsparken Vaggeryd	Planering	301	1700	1399	Projekt	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
92028	Expl Yggen	Planering	185	0	-185	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
92029	Gata/belysning Yggen	Planering	215	15000	14785	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
92030	VA Yggen	Planering	24	10000	9976	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					
92031	Dammar Fårhagen Skryd åtgärd 100 i grönsstrukturplanen	Avslutad ej slutredovisad	916	900	-16	Projekt	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande					

ID	Slutredovisade TN
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelforsskola 7-9, Skillingaryd
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong
9805	Brandvatten travområde
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan