

Projektsammanställning till tekniska nämnden mars												Ekonomisk uppföljning				Beräknad byggstart		Beräknad färdigt	
ID	Projekt namn	Status	Förbrukat	Budget tom 2026-12	Avvikelse	Uppföljningsperiod	Finansiering	Befaras medelsbrist	Statligt bidrag	Myndighets-tillstånd (Finns bygglov)	Myndighets-krav för verksamhet	februari				År	Månad	År	Månad
9178	Ny fsk Hok 2,5 avd med tillagningskök	Planering	1 137	48 000	46 863	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Upphandling klar projektering uppstartad				2026	april	2027	nov
9203	Kollektivförbättringar	Pågående	7	500	493	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja	Inte aktuellt	Nej	Planering inför ny buss hållplats, nya väderskydd, belysning norr om Fågelfors skolan Skillingaryd. Trafikverket 50%				2026	feb	2026	nov
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	Pågående	143	350	207	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Ja			planering inför belysning längst gc-väg mellan Verkstadsgatan och Kinnarps i Skillingaryd				2026	feb	2026	nov
9231	Bro Kapellgatan Vaggeryd	Pågående	22 086	24 600	2 588	Projekt	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Mindre delar kvarstår bl.a. att slutföra fiskvandring svägen och återställa trädgårdar. Projekteringsarbete på Fabriksgatan, Skillingaryd				2025	feb	2026	dec
9232	Gata infrastrukturella åtgärder	Pågående	651	1 000	349	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Planering och projektering övergångsställe Nådastigen, Vaggeryd				2024	nov	2028	
9281	Stigamo expl.	Pågående	162 077	285 400	123 323	2023-innevarande år	Skatt inv.	Nej		Ja	Nej	Sedan tidigare har området försetts med kommunal infrastruktur där merparten av huvuddelar är utbyggda, elnät, fiber, gator, vatten- och avlopp m.m. Östra sidan mot väg 846 pågår utbyggnation av två nya infarter samt byggnation av kommunala VA-ledningar.Byggnation av vändplan på Fraktvägen är avskatad tills eldragning är klar. Byggda vägar inom området kommer att förses med slitlagerbeläggning när VA-serviserna till tomterna har anlagts.				2023	maj	2026	dec
9311	Ledningsförnyelse i bef. VA-ledningsnät	Pågående	3 618	7 500	3 882	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årlig påspeng. Långa projekt. Fabriksgatan pågår. 2st oväntade händelser under mandatperioden som gör att vi kan vara något framtunga (Hok + Krokvägen). Kommande ledningsförnyelser, Esplanaden, Ekövägen				2023	jan	2026	dec
9318	VA Energisparåtgärder	Pågående	22	500	478	Innevarande år	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Förberedande åtgärder (tomrör, uppdimensionering ställverk etc) för solceller på vassbäddar på SK-ARV				2023	jan	2026	juni
9349	Avloppspumpstationer förnyelse	Pågående	80	1 200	1 120	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Kommande renovering Torsbo pumpstation samt ett gång LTA				2023	jan	2026	dec
9369	VA reinvestering VA-anläggningar	Pågående	501	800	299	Innevarande år	Taxa reinvest.	Ja	Nej	Inte aktuellt	Nej	Påspeng. Kommande åtgärder 2026 är ny transformatorstation som kommer göra att 2026 blir framtungt, Detta då säkringarna brann upp nere på reningsverket i vintras nytt tak slammhall, slamskrapor ute 2027				2023	jan	2025	nov
9375	VA Om- och nybygg PST avg avloppsreningsverket i Vryd	Vilande	5 931	6 000	69	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projekt är klart.						2025	feb
9376	VA Omvandlingsomr kommunalt VA utökat vsh omr. Rastad, Åhult	Pågående	53 607	58 900	5 293	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Ettapp 1 är klart. Ettapp 2 är klart. Ettapp 3 Byggnation pågår (slutbesiktning planerad till juni)				2019			
9377	VA Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	Vilande	84	250	166	Innevarande år	Taxa reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation 2027 av förråd för bättre lagerhållning av utrustning till vattenverk framöver. Översyn nycklar och nya cylindrar under 2026 NIS-2 direktiv kommer sätta krav på nytt OT-system kommande mandatperiod				2026	jan		
9399	Anslutningsavgifter	Pågående	- 6 619	- 8 700	- 2 081	Innevarande år	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Minskad etablering p.g.a. omvärldsläget.				2023	jan		
9902	Gatlampor LED	Pågående	13 041	15 500	2 459	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Gatubelysningssubytet i Vaggeryd är färdigställt och slutredovisad.				2023	maj	2027	
9905	Lekplatser	Planering	20	1 175	1 155	Innevarande år	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Planering och projektering Verkstadsgatan, SKD pågår.				2024			
9908	Belägningsunderhåll	Pågående	2 624	5 000	2 376	Innevarande år	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Skillingaryd Målaregatan Snickaregatan planeras 2026							
9912	Gårds- och vägbelys landsbygd	Pågående	40	500	460	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för belägningsunderhåll. Belägningsunderhåll enligt det program som finns.				Löpande			
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	Planering	4 019	5 000	981	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande uppsättning av nya gårdslampor och utbyte av armaturer				Löpande		2025	dec
91008	Reinvestering fastighet "planerat underhåll"	Pågående	2 069	18 000	15 931	Innevarande år	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Långtidsprovpumpning pågår under hela 2026				2020	feb		
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng)	Pågående	429	2 000	1 571	Innevarande år	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt ramanslag för fastighetsunderhåll. Genomför större genomgripande underhållsarbete enl. plan				Löpande		2026	dec
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	104 819	152 762	47 943	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Mindre investeringar som initieras av hyrande verksamheter. Planerade insattser bla. Gullbäckens förskola mm				Löpande		2025	
91012	Hjortsjöskolan mellanstadiet	Pågående	104 819	152 762	47 943	Projekt	Taxa inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Ja	Byggnation pågår enl. plan. Projektet slutbesiktigat gällande byggnad med anmärkningar som åtgärdas. Skolgårdsombyggnad uppstatad				2024	apr	2026	Juni
91013	Utemiljöer på fastigheter inkl. skolgårdar m.m.	Pågående	492	2 500	2 008	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Årligt anslag. Projektet omfattar nu även Socialens utemiljöer vid Sörgården, Gruppbostad Ringvägen, Furugården mm. Skolans utemiljöer pågår.				Löpande			
91021	Fågelfors skola åtgärda skador i våtutrymmen, renov kylrum, maskiner centralkök	Pågående	1 837	13 671	11 834	Innevarande år	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Renovering och ombyggnad av kök utredning o disponering av ytor Tage o söner upphandlade projektering uppstatad				2026	Maj	2026	dec
91023	Nybyggnad Byarums skola	Pågående	14 925	30 000	15 075	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Projektet pågår platta gjuten byggnad börjat resas				2025	sep	2027	juni
91027	Fenix 2 Nybyggnad av förråd för kultur o fritid	Upphandling	140	2 000	1 860	Innevarande år	Hyra inv.	Nej		Nej	Nej	Framtagande av upphandlingsunderlag pågår				2026	Aug	2027	april
91202	Fenix 1- lokalanpassningar av befintliga lokaler, klassrum, ljud, ventilation, brandskydd, tak mm	Pågående	1 212	25 500	24 288	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Nej	Nej	Upphandling klar projektering uppstartad				2026		2028	
91203	Fågelåsen gruppboende	Pågående	945	2 000	1 055	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Yttre arbeten kvarstår				2025		2027	
91207	Energieffektiviseringar (ljusrör, driftserver, värmeväxlare)	Pågående	362	4 000	3 638	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Pågår				2025			
91208	Brandstation Skillingaryd	Planering	178	6 500	6 322	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	nej	Ja	Uppstart med verksamheten gör A- ritningar projekteras				2026			
91209	Simhallar underhåll (ersätter id 9434)	Pågående	35	500	465	Projekt	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Löpande underhåll				2026			
91210	Skillingehus	Pågående	362	36 000	35 638	Innevarande år	Hyra reinvest.	Nej	Nej	Nej	Nej	Upphandling av Partnering entreprenör klar projektering uppstartas						2025	dec
91211	Magasinet Skillingaryd	Pågående	2 741	3 000	259	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Ombyggnad för Bibliotek pågår med möjligheter för Remida Biblioteks del klar				2026			
92001	Reinvestering Tekniska nämndens förfogande	Pågående	311	2 000	1 689	Innevarande år		Nej	Nej	Ja	Nej	Renovering av Lokaler på Björnen 5 Skillingaryd för Tekniskas verksamhet klar infyttning pågår				2025		2026	
92012	Gata, belysning Östra strand	Vilande	7 977	34 900	26 923	Projekt	Hyra inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan				2025	apr	2024	nov
92013	Expl Östra strand	Vilande	664	-	664	Projekt	Skatt inv.	Nej	Nej	Ja	Nej	Byggnation pausat p.g.a. bristande efterfrågan				2025	apr	2025	dec
92023	Bro Missionsparken Vaggeryd	Planering	373	1 700	1 327	Projekt	Skatt inv.	Ja	Nej	Ja	Nej	Väntar beslut från Länsstyrelsen om anmälan om vattenverksamhet, medelsbegäran i kommande budgetprocess							
92028	Expl Yggen	Planering	195	-	195	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Nej	Nej								
92029	Gata/belysning Yggen	Planering	220	15 000	14 780	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projektering inför FFU pågår						2026	dec
92030	VA Yggen	Vilande	27	10 000	9 973	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Avaktande							
91204	Vårdboende Vaggeryd	Planering	11	700	689	Projekt	Skatt reinvest.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Uppstart med verksamheten gör, tomt saknas ännu							
91205	Furugården, ombyggnad till bostandsbedömt boende	Vilande	2 241	3 000	759	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Projetet vilande tills Säbo 2.0 är byggt							
91216	Idrottsplats Movalla och Vaggeryds IP	Pågående	4 454	-	4 454	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Tillbyggnad Movalla				2026		2026	
												Brounderhåll har styckats ner till flera delar							
												1. Löpande rengöring och drift av cirka 8 broar : Inhämtning och utvärdering av flera anbud är genomfört. Entreprenör antagen. Kontrakt ej påskrivet							
92036	Brounderhåll	Planering	26	3 500	3 474	Projekt	Skatt inv.	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	2. Upphandling av större drift och underhållsåtgärder på cirka 8-10 broar: Planering pågår							
92039	Expl Götastrand (Västra strand)	Planering	122	3 900	3 778	Projekt	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	3. Rörbroar Håkan Trulssonsväg: Rörbroarna är i akut behov av åtgärd. Planering pågår							
9272	Nya verksamhets- och bostadsområden gata (påse för expl)	Planering	86	800	714	Innevarande år	Exploatering	Nej	Nej	Inte aktuellt	Nej	Den kommunala infrastrukturen inkl. terrassering av tomtmark påbörjas snart.							
												Mindre åtgärder							

ID	Slutredovisade TN
9302	VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors skola 7-9, Skillingaryd
91024	Hok skola värme (TN energieff. och energiprod.)
92022	Sörgårdsskolan ombyggnation paviljong
9805	Brandvatten travområde
91018	Nyckelpigan förskola Ombyggnad – ny ventilation och renovering
9230	Skillingaryd centrum, Storgatan
92031	Dammar Fårhagen Skryd åtgärd 100 i grönsstrukturplanen
92011	VA Östra strand
92007	Gångpassage Hjortsjöskolan
9902	Gatlampor LED