



Tekniska kontoret

Dnr TN 2024/102

Till teknisk nämnd

Slutredovisning takbyte simhallen Skillingaryd

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner förtydligandet gällande den totala nedlagda underhållskostnaden i samband med takbytet på simhallen i Skillingaryd samt överlämnar den förtydligade slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

En större fuktskada upptäcktes 2024 på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen var att inga akuta åtgärder behövde göras för att säkerställa hållfastheten men de sämsta delarna av råsponen behövde bytas ut för att inte belastas av större snömängder under vintern. Taket bedömdes inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Vid byte av taket under 2025 byggdes en ny fribärande takkonstruktion med upplag på befintlig betongstomme. Byte av ventilationsaggregat utfördes samtidigt. Projektet har gått enligt den plan och budget som tagits fram. Underskottet på projektet blev 4 tkr. Projektet belastas för ventilationsbytet, 1407 tkr.

Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2026-03-17 § 31 att godkänna slutredovisningen av takbyte simhallen i Skillingaryd samt att delge beslutet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2026-05-06 § 112 att återremittera ärendet till teknisk nämnd med följande motivering:

"Tydliggöra om den totala nedlagda underhållskostnaden i samband med takbyte Simhall Skillingaryd är 9 miljoner eller 13 miljoner. D v s om man har använt 4 miljoner från underhållsbudget och dessutom använt tilläggsbudget på 9 milj."

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetschef

Handläggare

Jerry Besåsen (fastighetschef)