



§135

Slutredovisning av Nya Bullerbyns förskola med tillagningskök, Skillingaryd (TN 2019/121)

Beslut

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Bullerbyns förskola 6 avdelningar och tillagningskök, ekonomiskt ID 9860 och ID 9186.

Sammanfattning

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

Fakta:

- 6 avdelningar 1420m² förberedd för 122 barn
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum
- Tillagningskök 500 portioner samt matsalsplats 300 samtidiga matgäster inklusive den äldre matsalen.
- Klar: 2019-01-22
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C).

Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Tkr	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	
9860 Nya Bullerbyns fsk 6 avd	0	-20 094	-20 094	+19 000	-1 094
9186 Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	0	-11 441	-11 441	+10 000	-1 441

Teknisk chef föredrar ärendet.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-06-08

37 (55)

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Bullerbyns förskola 6 avdelningar och tillagningskök, ekonomiskt ID 9860 och ID 9186, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-28

Paragrafen är justerad