

§139

Slutredovisning av Hjortsjöskolans övningsbyggnad trä- och textilslöjd (TN 2021/026)**Beslut**

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans övningsbyggnad trä- och textilslöjd.

Projekt: Ombyggnation och tillbyggnation av Hjortsjöskolan övningsbyggnad, ID 9199.

Sammanfattning

Beskrivning: Hjortsjöskolan övningsbyggnad hus 3 för undervisning av trä- och textilslöjd

Fakta:

- Klar: 2020-01-23
- Tillbyggnation 160m² i två plan, varav lektionssalar tillhörande trä- och textilslöjd om 60m² vardera (120 m²) samt virkesförråd (40 m²) med tillhörande spånsugsanläggning.
- Ombyggnation 620 m² i två plan (310 m² i varje våningsplan) i befintliga lokaler för att uppfylla dagens krav på undervisning i trä- och textilslöjd.

Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Tkr	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	
Hjortsjöskolan övningsbyggnad trä- och syslöjd	0	-11 878	-11 878	+13 000	+1 122

Teknisk chef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans övningsbyggnad trä- och textilslöjd, projekt:

Ombyggnation och tillbyggnation av Hjortsjöskolan övningsbyggnad, ID 9199, och finner det

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-06-08

45 (55)

bifallet.

Expedieras tillKommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
Fastighetschef**Beslutsunderlag**

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27

Paragrafen är justerad