

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum  
2021-06-08

38 (55)

§136

**Slutredovisning Hjortsjöskolan 7-9 (TN 2020/053)****Beslut**

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Hjortsjöskolan 7-9, renovering av byggnad och 22 klassrum. Projekt: Hjortsjöskolan 7-9 ombyggnad, ID 9175.

**Sammanfattning**

Beskrivning: Högstadieskola 7-9 i Vaggeryd, ombyggnad av ventilation, belysning(LED), värme, akustik och ytskikt. Samtidigt sanerades PCB och asbest.

Fakta:

- 22 klassrum för 550 elever och lärare.
- 22 grupprum skapades genom att omdisponera lärararbetsplatser till annan yta.
- Kemi-, biologi- och fysikum uppgraderades.
- Klar: 2019-08-22

**Ekonomiskt slutresultat**

<b>ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Nettoutgift</b>	<b>Total budget</b>	<b>Avvikelse mot budget</b>
<b>Tkr</b>	<b>t o m 202104</b>	<b>t o m 202104</b>	<b>t o m 202104</b>	<b>t o m 202104</b>	
Hjortsjöskolan 7-9, Ventilation till verksamhet (arbetsmiljö)	+2 401	-18 211	-15 810	+16 115	+305

Teknisk chef föredrar ärendet.

**Propositionsordning**

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Hjortsjöskolan 7-9, renovering av byggnad och 22 klassrum, Projekt: Hjortsjöskolan 7-9 ombyggnad, ID 9175, och finner det bifallet.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum  
2021-06-08

39 (55)

### Expedieras till

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
Fastighetschef  
Teknisk chef

### Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27

Paragrafen är justerad