



§137

## Slutredovisning Fågelforsskolan 7-9 (TN 2020/054)

### Beslut

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Fågelforsskolan 7-9 renovering av byggnad och 22 klassrum.

Projekt: Fågelforsskolan 7-9 ombyggnad, ID 9176.

### Sammanfattning

Beskrivning: Högstadieskola Fågelfors 7-9 i Skillingaryd, ombyggnad av ventilation, belysning (LED), värme, akustik och ytskikt. Samtidigt sanerades PCB och asbest

Fakta:

- 22 klassrum för 550 elever och lärare
- 22 grupprum skapades genom att omdisponera lärararbetsplatser till annan yta
- Kemi-, biologi- och fysikum uppgraderades
- Klar: 2019-08-22

### Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Tkr	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	
Fågelforsskolan 7-9, ventilation till verksamhet (arbetsmiljö)	2 214	-15 985	-13 771	+10 330	-3 441

Teknisk chef föredrar ärendet.

### Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Fågelforsskolan 7-9 renovering av byggnad och 22 klassrum, projekt: Fågelforsskolan 7-9 ombyggnad, ID 9176, och finner det bifallet.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum  
2021-06-08

41 (55)

### Expedieras till

Fastighetschef  
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
Teknisk chef

### Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27

Paragrafen är justerad