



§210

Slutredovisning Åvikens förskola- nybyggnad (TN 2020/061)

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Nya Åvikens förskola med tillagningskök under förutsättning att föreslagen ombudgetering för konstnärlig utsmyckning godkänns. Projekt: Nya Åvikens förskola och tillagningskök ID 9168.

Sammanfattning

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

Fakta:

- 6 avdelningar 1487 m² förberedd för 122 barn.
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum.
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats 100 samtida matgäster.
- Klar: 2019-05-02
- Byggsätt, industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C).

Ekonomiskt slutresultat:

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse
Tkr	t o m 202103	t o m 202103	t o m 202103	t o m 202103	mot budget
Åvikens förskola Vaggeryd 6 avd. inkl. personalrum och tillagningskök	21	-39 573	-39 552	-39 556	+4

Teknisk chef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Nya Åvikens förskola med tillagningskök under förutsättning att föreslagen ombudgetering för konstnärlig utsmyckning godkänns, projekt: Nya Åvikens förskola och tillagningskök ID 9168, och finner det bifallet.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-10-19

63 (68)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 126

Paragrafen är justerad